

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 7/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-1-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13585/329/15-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 7:** Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 8026/75/10-01-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 10-1-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από **18-5-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **18-1-2024**.
7. Την αρ.πρωτ. 77/12-12-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται αφ' ενός τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννέα (9) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες, ήτοι έως την **31-10-2024**, επικαλούμενος ιδιομορφίες της κατασκευής του έργου και την ανάγκη σύνταξης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης, αφ' ετέρου τη συνέχιση διεκδίκησης του πριμ 5% του Άρθρου 16 της Διακήρυξης που δικαιούται, εφ' όσον ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρόνο μικρότερο κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση, χρόνος που αντιστοιχεί στο διάστημα των **δύο (2) μηνών**.
8. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου αναγνωρίζει τις ιδιομορφίες κατασκευής του έργου, καθώς πολλές εργασίες που αφορούν τις θεμελιώσεις, την κατασκευή των φρεατοπασσάλων (το βάθος διάτρησης των οποίων ανήλθε στα 12 m χαμηλότερα από την κοίτη του ποταμού) και γενικότερα τις κατασκευές των βάθρων, δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν, λόγω της συνεχούς ροής του ποταμού αλλά και του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, θεωρεί όμως ότι το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών και δεκατριών ημερών που αιτείται ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στην καθυστέρηση που επικαλείται στο έγγραφό του, όπως τεκμαίρεται από τις επισκέψεις και ελέγχους των Μηχανικών της Υπηρεσίας στον τόπο κατασκευής του έργου.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας δέχεται ότι ο Ανάδοχος είναι ανυπαίτιος για την καθυστέρηση περαίωσης του έργου, δε συμφωνεί όμως με τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης των εννέα (9) μηνών και δεκατριών

(13) ημερών, θεωρώντας ότι η χορήγηση παράτασης κατά επτά (7) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες (ήτοι έως την **31-8-2024**) ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα.

9. Το ότι για τους παραπάνω λόγους, δε φέρει ευθύνη ο Ανάδοχος του έργου και ως εκ τούτου δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης. Παράλληλα, η Υπηρεσία μας συναινεί για τη συνέχιση του δικαιώματος της πρόσθετης καταβολής του πριμ στον Ανάδοχο σε ποσοστό 5 % επί της αρχικής συμβατικής αξίας, εφ' όσον ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι μικρότερος κατά 10 % του προβλεπόμενου στη σύμβαση, ήτοι εάν το έργο περαιωθεί έως την **30-6-2024**.

10. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ

11. Τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ, όπως αυτή διατυπώνεται στο αρ.πρωτ. 9293/18-12-2023 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»** έως την **31-8-2023**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγησης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»** έως την 31-8-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 7/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ