

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 725/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Θάσου Ν. Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29-8-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/267025/4408/23-8-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος ο, οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 19^{ου} θέματος, προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος, προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Λυμπεράκης Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 257457/5857/12-08-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥΕΡΓΟΥ

1. ΤοέργουτουθέματοςχρηματοδοτείταιαπόΠιστώσειςΣΑΕΠ531ειςβάροςτουέργου

«Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχισητου έργου 2012ΕΠ03100000) με πίστωση600.000,00 €.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την 39564/959/17.02.2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 626/2021 (πρακτικό 24/2021) της Οικονομικής Επιτροπής, της ΠΑΜΘ Α.Μ.Θ. κατακυρώθηκε στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη «**Ευφροσυνίδης Α.Τ.Ε.**» η κατασκευή του έργου με **έκπτωση 38,97%** .

4. Με την υπ' αρ. 59587/1090/12-06-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ531ειςβάροςτουέργου«Επισκευήκαισυντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Θάσου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με κωδικό Κ.34 και πίστωση 600.000,00 €.

5. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 17.12.2021 με συμβατικό τίμημα **369.635,43€ (298.093,09+71.542,34Φ.Π.Α.24%)**

6. Ημερομηνίαπεραίωσηστουέργουείχεορισθεί17-12-2023.

7. Με την υπ' αριθμ. 1049/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ(ΑΔΑ : ΡΨ6Υ7ΛΒ-598) , εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 31-08-2024.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητος Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Καβάλας στη Νήσο Θάσο που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις στη σήμανση, φθορών στο οδόστρωμα, διαγράμμισης, άρση

επικινδυνότητας στηθαίων ασφαλείας, εργασίες χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμοί), καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού (αναδιαγράμμιση της οδού, κ.λπ.)

2. ΛΟΓΟΙΠΟΥΕΠΙΒΑΛΟΥΝΤΗΠΑΡΑΤΑΣΗΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός ότι το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας που προκύπτει μετά από ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονες βροχοπτώσεις) ή έκτακτες συνθήκες π.χ. κατολισθήσεις, όπως και η ανάγκη αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας μετά από ατύχημα αλλά και εργασίες αντικατάστασης κατακόρυφης σήμανσης και το ότι η **προβλεπόμενη συμβασιοποίηση** αντίστοιχου είδους έργου αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνέχιση της παρούσας εργολαβίας μέχρι και την **31/12/2024**, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης της Υπηρεσίας και εξασφάλισης άνεσης και ασφάλειας στους οδηγούς του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας στη νήσο Θάσο. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα φορέων και πολιτών για άμεση επέμβαση σε τμήματα του δικτύου ευθύνης της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας στο νησί της Θάσου, αιτήματα που η Υπηρεσίας μας έχει προγραμματίσει να επιλύσει τους επόμενους μήνες, μετά και από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ που έχει ήδη συνταχθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την **31-12-2024**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Θάσου Ν. Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» έως την 31-12-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 725/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**