

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 765/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5-9-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/275301/4536/30-8-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος**, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η : κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 765: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 251320/5718/13-8-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με πίστωση 1.000.000,00 €.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.173198/7479/29-10-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 46/2021 (πρακτικό 3/2021) της Οικονομικής Επιτροπής, της ΠΑΜΘ Α.Μ.Θ. κατακυρώθηκε στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη **«Maycon Hellas A.E.»** η κατασκευή του έργου με **έκπτωση 47,00%** .

4. Με την υπ' αρ. 59587/1090/12-06-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με κωδικό Κ.34 και πίστωση 1.000.000,00 €.

5. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 28.09.2021 με συμβατικό τίμημα **537.408,46€ (433.393,92+ 104.014,54Φ.Π.Α. 24%)**

6. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η 28-09-2023.

7. Με την υπ' αριθμ. 866/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ : 9Η5Ξ7ΛΒ-ΦΒΜ) , εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 31-08-2024.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις στη σήμανση, φθορών στο οδόστρωμα, διαγράμμισης, άρση επικινδυνότητας στηθαίων ασφαλείας, εργασίες χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμοί), καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού (αναδιαγράμμιση της οδού, κ.λπ.)

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός ότι το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας που προκύπτει μετά από ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονες βροχοπτώσεις) ή έκτακτες συνθήκες π.χ. κατολισθήσεις, όπως και η ανάγκη αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας μετά από ατύχημα αλλά και εργασίες αντικατάστασης κατακόρυφης σήμανσης και το ότι η προβλεπόμενη συμβασιοποίηση αντίστοιχου είδους έργου αναμένεται **το πρώτο τρίμηνο του 2025**, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνέχιση της παρούσας εργολαβίας **μέχρι και την 31/12/2024**, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης της Υπηρεσίας και εξασφάλισης άνεσης και ασφάλειας στους οδηγούς του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα φορέων και πολιτών για άμεση επέμβαση σε τμήματα του δικτύου ευθύνης της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας, αιτήματα που η Υπηρεσίας μας έχει προγραμματίσει να επιλύσει τους επόμενους μήνες, μετά και από την έγκριση του 2ου ΑΠΕ που έχει ήδη συνταχθεί. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την **31-12-2024**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. έως την 31-12-2024

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 765/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**