

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 642/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4809/16-8-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2), **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4)**Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5)**Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642: Εισηγούμενη το δέκατοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/4532/8-8-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 05-08-2013 υποβληθείσα αίτηση του αναδόχου «Τσιφτισίδη Ελευθέριου» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/4178/07-08-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Με το πρακτικό αριθμ. 31/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 679/2012) εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης του έργου και η συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 06-12-2012 και μειοδότης ανεδείχθη ο Τσιφτισίδης Ελευθέριος που προσέφερε μέση έκπτωση 37% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με το πρακτικό αριθμ. 47/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 1083/2012) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης του έργου του θέματος στον παραπάνω ανάδοχο. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13-05-2013 για το ποσό των 33.292,68 € πλέον Φ.Π.Α 23% 7.657,32 € ήτοι συνολικά 40.950,00 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 12-08-2013, ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του ρυθμιστή κυκλοφορίας (εισαγωγή αποκλειστικά από το εξωτερικό) και της εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών προκειμένου να λειτουργήσει το δίκτυο, ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01-09-2013.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας κατά 20 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 01-09-2013 για εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας», μέχρι τις 01-09-2013 για εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 642/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**