

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο Πρίνου» (με κωδ.ΟΠΣ 277427).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Μαΐου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/1516/4-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με το υπ' αριθμ. 22/2009 πρακτικό της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. Απόφασης 114/01-07-2009) εγκρίθηκε ως οριστικός ανάδοχος του έργου η εταιρεία Μ.Α.Κ. Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20-07-2009 για το ποσό των 441.066,02€ με Φ.Π.Α με προθεσμία περαίωσης την 17-05-2010 και χρηματοδότηση από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ.

Στις 2-10-2009 ο ανάδοχος υπέβαλλε τον 1^ο Λογαριασμό - 1^η Πιστοποίηση εργασιών που εκτέλεσε. Στην περίοδο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2010 επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή (βλ. συνημμένους πίνακες 1 κ 2) και οι εργασίες του έργου καθυστέρησαν. Στις 02-03-2010 ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση για διακοπή εργασιών με την αιτιολογία μη πληρωμής του Λογαριασμού με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Με την με αριθμ. 07/1045/23-03-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν/Δ Καβάλας έγινε δεκτό το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής.

Με την με αριθ. 4268/22-06-2010 απόφαση, το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης ενώ στις 29-11-2010 και μετά την εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού, στις 19-11-2010, ο ανάδοχος έκανε άρση της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

Ο 2^{ος} Λογαριασμός - 2^η Πιστοποίηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 21-12-2010 για εργασίες που αφορούν σκυροδετήσεις, οπτοπλινθοδομές, στέγη και ορισμένες Η/Μ εργασίες. Δηλαδή στην παρούσα φάση του έργου δεν είχαν γίνει ακόμη τα εξωτερικά επιχρίσματα και όλες οι παρεμφερείς όπως οι εργασίες σκυροδέτησης της εξωτερικής σκάλας οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές σε υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της τρέχουσας χειμερινής περιόδου όπως φαίνεται και από τους συνημμένους πίνακες 3, 4 και 5.

Δεδομένου του ως άνω ιστορικού του έργου του θέματος - δηλαδή:

1. Της διακοπής εργασιών του έργου λόγω έλλειψης χρηματοδότησης κατά 8 μήνες
2. Των κακών καιρικών συνθηκών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010 (2μήνες), αλλά και λόγω των φετινών χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή
3. Τις ειδικές συνθήκες του έργου, που είναι η ασφάλεια και προστασία των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου όσο και κατά την περίοδο των εξετάσεων του Ιουνίου που δημιουργούν στο έργο επιπρόσθετη καθυστέρηση, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2011 ώστε να είναι δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου κατά την θερινή περίοδο που δεν λειτουργεί το σχολείο.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο Πρίνου» (με κωδ.ΟΠΣ 277427) μέχρι 30-06-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 135 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ