

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 331/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και επαρχιακού δικτύου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Μαΐου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3346/21-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος και 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 331: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 1655/12-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου» χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2011.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 350.000,00ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 5101/2011 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 44/2011 (απόφαση 674) της Ν.Ε. Ν. Δράμας μετά από δημοπρασία και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23-2-2012 για το ποσό των 197.805,35ευρώ με ΦΠΑ.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 22-2-2013.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ είναι για εργασίες αναθεώρηση και ΦΠΑ 197.805,35ευρώ.

Η προτεινόμενη δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι για εργασίες και αναθεώρηση 98.899,98ευρώ.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι για εργασίες αναθεώρηση και ΦΠΑ 296.705,33ευρώ ήτοι σε υπέρβαση με τη σύμβαση κατά 98.899,98ευρώ δηλαδή ποσοστό 50%.

Συγκεκριμένα η μελέτη συντάχθηκε για να συντηρηθεί το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας Κατά τη σύνταξη της μελέτης και την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου, αν και τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή δημιουργήθηκαν απρόβλεπτες καταστάσεις και γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν με μέτρα επιμέλειας και πρόνοιας και προκάλεσαν βλάβες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επισημανθούν εκ των προτέρων. Με τη μελέτη προβλεπόταν και η κατασκευή ασφαλτικού τάπητα σε τμήματα της Ε.Ο. 57 στο λεκανοπέδιο Κ. Νευροκοπίου, διότι το οδόστρωμα είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια όμως του χειμώνα και σε χρόνο μετά τη σύνταξη της μελέτης και πριν την εκτέλεση του έργου σημειώθηκαν απρόβλεπτα τόσο ως προς τη φύση τους όσο και προς το μέγεθος της έντασής τους, φαινόμενα κακοκαιρίας σε βαθμό θεομηνίας που οδήγησαν το Γενικό Γραμματέα πολιτικής προστασίας με την υπ'αριθμ.πρωτ.827/10-2-2012 να κηρύξει την περιοχή του λεκανοπεδίου του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν παρατεταμένες χιονοπτώσεις σχεδόν καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -20 C). Η ανάγκη να διατηρούνται ανοιχτοί οι δρόμοι στην κυκλοφορία επέβαλλαν την καθημερινή χρήση μηχανημάτων εκχιονισμού και ρίψη μεγάλων ποσοτήτων άλατος (το οποίο σε μεγάλη ποσότητα προκαλεί βλάβες στο οδόστρωμα) για να μη παγώνουν οι δρόμοι.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω δηλαδή των εκτεταμένων χιονοπτώσεων, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, της καθημερινής χρήσης εκχιονιστικών μηχανημάτων και της ρίψης μεγάλων ποσοτήτων άλατος ήταν να καταστραφεί το υφιστάμενο οδόστρωμα στο τμήμα της Ε.Ο.57 από διασταύρωση Οχυρού μέχρι τελωνείου Εξοχής σε πολύ μεγάλο βαθμό και πέραν κάθε προβλέψεως. Ενδεικτικό είναι ότι η αστυνομία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου (έγγραφο αριθμ.πρωτ.1016/20/17β/2012), τα τοπικά Μ.Μ.Ε. καθώς και ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου με το υπ.αριθμ.πρωτ.3670/27-3-2012 έγγραφό του προέβησαν σε συνεχείς εκκλήσεις για την βελτίωση της βατότητας του δρόμου, ο οποίος είχε καταστεί επικίνδυνος λόγω των καταστροφών που υπέστη.

Για την αντιμετώπιση λοιπόν αυτών των καταστάσεων που κατέστησαν όμως αναγκαίες από απρόβλεπτες περιστάσεις και επειδή τα τμήματα του οδικού δικτύου που απαιτούν την άμεση αποκατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη, καθώς δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων, επικαλούμενος το άρθρο 57 παράγραφος 1 του Ν.3669/08 όπου αναφέρεται ότι όταν οι συμπληρωματικές εργασίες δε μπορούν τεχνικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση – ολοκλήρωσή της σύμβασης, μπορούν να συμπεριληφθούν σε συμπληρωματική σύμβαση και επειδή δεν υπάρχει ουδεμία αύξηση του φυσικού αντικείμενου, προτείνεται η κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης επειδή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συμπληρωματική σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και επαρχιακού δικτύου» συνολικής δαπάνης 296.705,33€ (197.805,35€ αρχική και 98.899,98€ συμπληρωματική σύμβαση).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 197.805,35€ και τη συμπληρωματική σύμβαση ποσού 98.899,98€ του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και επαρχιακού δικτύου» συνολικής δαπάνης 296.705,33€ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 331/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ