

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 814/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθμ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσιτίου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Οκτωβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6301/5-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 814: Εισηγούμενη το δέκατοπέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 20% (Κ.Α.Ε. 120000028).
3. Ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 220.000 € (με Φ.Π.Α.)
4. Ότι η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με απ' ευθείας επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, εγκρίθηκε με την αριθ. 218/28-11-03 απόφαση της Ν.Ε. Νομ. Διαμερίσματος Ξάνθης.
5. Ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης εγκρίθηκε με την αριθ. 219/28-11-03 απόφαση της Ν.Ε. Νομ. Διαμερίσματος Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν η Προκήρυξη, η Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Τεχνική Περιγραφή.
6. Την αριθ. 40/22-04-2005 απόφαση της Ν.Ε. Νομ. Διαμερίσματος Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 2^{ης} φάσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθμ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσιτίου) και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στη σύμπραξη μελετητικών εταιριών «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΟΥΜΠΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».
7. Την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης μεταξύ του κ. Νομάρχη Ξάνθης και της νόμιμης εκπροσώπου της σύμπραξης των μελετητικών εταιριών, η οποία υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου 2005.
8. Την αριθμ. 38/19-04-2006 απόφαση της Νομ. Επιτροπής Νομ. Διαμερίσματος Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε το στάδιο της αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας.
9. Ότι με την από 26/07/2006 αίτηση τους, η σύμπραξη μελετητικών εταιριών υπέβαλε εμπρόθεσμα: την προμελέτη οδοποιίας, την προκαταρκτική μελέτη γέφυρας, την τοπογραφική μελέτη και την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
10. Την αριθ. 155/24-09-2008 απόφαση Νομ. Επιτροπής Νομ. Διαμερίσματος Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκαν τα στάδια: της προμελέτης οδοποιίας, της προκαταρκτικής μελέτης γέφυρας, της τοπογραφικής μελέτης και της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η συμβατική αμοιβή της μελέτης 299.001,61€.
11. Την αριθ. 06/29-01-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ξάνθης με την οποία

εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την από 03-11-2008 εμπρόθεσμη σχετική αίτηση των συνεργαζόμενων γραφείων μελετητών.

12. Την αριθ. πρωτ. 10597/1407/24-03-2009 απόφαση Δ/σης Τ.Υ. Ν.Δ. Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
13. Την αριθ. 43/30-04-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε η εκχώρηση της εκπόνησης της στατικής μελέτης από τον ανάδοχο μελετητή της στατικής μελέτης κ. Ν. Πετρόπουλο στη μελετητική εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
14. Την αριθ. πρωτ. 19991/1233/18-11-2009 απόφαση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)»
15. Ότι με το από 01-02-2010 έγγραφο της η σύμπραξη μελετητικών εταιριών υπέβαλε εμπρόθεσμα οριστική μελέτη οδοποιίας.
16. Ότι με το από 01-03-2010 έγγραφο της, η σύμπραξη μελετητικών εταιριών υπέβαλε εμπρόθεσμα οριστική μελέτη γέφυρας η οποία περιελάμβανε και γεωτεχνική μελέτη καθώς και οριστική μελέτη των τεχνικών ΤΒ3 και Τ4.
17. Το αριθ. 3515/397/28-04-2010 έγγραφο της, με το οποίο η Δ/ση Τ.Υ. Ν.Δ. Ξάνθης γνωστοποίησε στους μελετητές τις παρατηρήσεις της επί της οριστικής μελέτης οδοποιίας.
18. Το αριθ. 14606/1644/12-05-2010 έγγραφο της, με το οποίο η Δ/ση Τ.Υ. Ν.Δ. Ξάνθης διευκρίνισε περαιτέρω τις παρατηρήσεις της μετά από το 05-05-2010 έγγραφο των μελετητών.
19. Ότι με την από 07-06-2010 αίτηση επανυποβλήθηκε η οριστική μελέτη οδοποιίας μετά τις έγγραφες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.
20. Την αριθ. 96/04-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, & Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν 1. η οριστική μελέτη οδοποιίας, 2. η γεωτεχνική μελέτη 3. η οριστική μελέτη γέφυρας και των τεχνικών ΤΒ3 και Τ4 της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)».
21. Την αριθ. 171/21-12-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, & Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν 1. η μελέτη κτηματολογίου 2. η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της γέφυρας και του κόμβου στη Χ.Θ. 2+360,60 του Β' τμήματος της οδού της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)»
22. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)», συνολικής δαπάνης 353.650,47 € εκ των οποίων 289.855,34 € για μελέτες (με υπέρβαση από την συμβατική αμοιβή κατά 54.648,86 € ή σε ποσοστό 18,85%) και 60.754,24 € για ΦΠΑ.

2. 1^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 1^{ος} Σ.Π. συντάσσεται για να περιληφθούν :

- α) τροποποιήσεις στις ποσότητες, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη ή είχαν εκτιμηθεί ελλιπώς κατά την φάση της προμελέτης (συμβατική αμοιβή).
- β) αλλαγές του συντελεστή αναθεώρησης κατά τα τρίμηνα έγκρισης των επί μέρους μελετών.
- γ) οι απαιτούμενες προσαρμογές του προϋπολογισμού που οφείλονται στην αλλαγή του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% (έναρξη μελέτης) σε 23% (πέρας μελέτης).

Αναλυτικότερα:

Μελέτη Οδοποιίας

Παρουσιάζεται αύξηση από την εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή κατά 19.254,68€, που οφείλεται στην οριστικοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης, στην αλλαγή του συντελεστή αναθεώρησης κατά το τρίμηνο έγκρισης της μελέτης και στην μελέτη του ισόπεδου κόμβου.

Τοπογραφική Μελέτη

Παρουσιάζεται μείωση από την εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή κατά 2.448,97€, που οφείλεται στην οριστικοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης και στην αλλαγή του συντελεστή αναθεώρησης κατά το τρίμηνο έγκρισης της μελέτης.

Στατική Μελέτη

Παρουσιάζεται αύξηση από την εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή κατά 9.750,18€, που οφείλεται στην οριστικοποίηση του προϋπολογισμού της γέφυρας Πολυσίτου, στην μελέτη δύο τεχνικών κιβωτοειδών

οχετών σε φάση οριστικής μελέτης και στην αλλαγή του συντελεστή αναθεώρησης κατά το τρίμηνο έγκρισης της μελέτης.

Γεωτεχνικές Εργασίες

Παρουσιάζεται αύξηση από την εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή κατά 8.360,00€, στο τμήμα της γεωτεχνικής έρευνας και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, που οφείλεται στις πρόσθετες ποσότητες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση των εργασιών που απαιτήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης και στην αλλαγή του συντελεστή αναθεώρησης κατά το τρίμηνο έγκρισης της μελέτης.

Αναλυτικότερα:

Λόγω των δυσμενών υπεδαφικών σχηματισμών που αποκαλύφθηκαν, απαιτήθηκε επιμήκυνση του τελικού βάθους των γεωτρήσεων, ώστε να εντοπισθεί επαρκές μήκος υπεδαφικού στρώματος ικανοποιητικών μηχανικών χαρακτηριστικών, για να εφαρμοσθεί βαθιά θεμελίωση. Έτσι εκπονήθηκαν 3 γεωτρήσεις συνολικού μήκους 55 μέτρων, με πυκνότερη δειγματοληψία αδιαταράκτων και ημιδιαταραγμένων δειγμάτων από αυτή του εγκεκριμένου προγράμματος, με παράλληλη πύκνωση των επί τόπου δοκιμών πρότυπης διείσδυσης SPT και τοποθέτησης πιεζομετρικών φιλτροσωλήνων, για τον προσδιορισμό της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Αντίστοιχα απαιτήθηκε η εκπόνηση προγράμματος πολυπληθέστερων και δαπανηρότερων εργαστηριακών δοκιμών, προσαρμοσμένων απόλυτα στους υπεδαφικούς σχηματισμούς.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή του μελετητή περικόπηκε κατά 4.306,72€, λόγω του ότι περιορίστηκε σε αύξηση κατά 40% της εγκεκριμένης συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.7 του Ν. 716/77.

Η/Μ Μελέτη

Παρουσιάζεται μείωση κατά 3.656,41€ που οφείλεται στην οριστικοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης.

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προκύπτει απαίτηση για επέκταση της σύμβασης στις γεωτεχνικές εργασίες κατά 7.334,00 €, ποσού μικρότερου του 50,00% της συμβατικής αμοιβής της παρούσας μελέτης, λόγω της εκπόνησης και γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης με πασσάλους για το κάθε βάθρο ξεχωριστά. Η εν λόγω μελέτη κρίθηκε ως απαραίτητη, αφενός μεν λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής της βαθιάς θεμελίωσης, αφετέρου δε συνέπεια της μορφολογίας και της διαφορετικής γεωμετρίας του κάθε βάθρου της γέφυρας. Η ως άνω περιγραφόμενη απαίτηση επέκτασης της σύμβασης θα γίνει με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 716/77 καθώς και το άρθρο 9 παρ.1 του Π.Δ. 194/79.

Μετά τα παραπάνω

Και επειδή με το αριθ. 10/19-09-2012 Θέμα (1^ο) Πρακτικό το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης, κατόπιν εισηγήσεως του Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης, Γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)», συνολικής δαπάνης 353.650,47 € εκ των οποίων 289.855,34 € για μελέτες (με υπέρβαση από την συμβατική αμοιβή κατά 54.648,86 € ή σε ποσοστό 18,85%) και 60.754,24 € για ΦΠΑ, καθώς και της Σύμβασης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 7.334,00 € μικρότερου του 50,00% της συμβατικής αμοιβής των γεωτεχνικών εργασιών της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)».

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)», συνολικής δαπάνης 353.650,47 € εκ των οποίων 289.855,34 € για μελέτες (με υπέρβαση από την συμβατική αμοιβή κατά 54.648,86 € ή σε ποσοστό 18,85%) και 60.754,24 € για ΦΠΑ, καθώς και της Σύμβασης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 7.334,00 € μικρότερου του 50,00% της συμβατικής αμοιβής των γεωτεχνικών εργασιών της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)» σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 716/77 καθώς και το άρθρο 9 παρ.1 του Π.Δ. 194/79.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)», συνολικής δαπάνης 353.650,47 € εκ των οποίων 289.855,34 € για μελέτες και 60.754,24 € για ΦΠΑ, καθώς και της Σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 7.334,00 € μικρότερου του 50,00% της συμβατικής αμοιβής των γεωτεχνικών εργασιών της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της υπ' αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)» σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 716/77 καθώς και το άρθρο 9 παρ.1 του Π.Δ. 194/79.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 814/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ