

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 38 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

**Αριθ. Απόφασης 874/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι. Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Οκτωβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6635/19-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**Απόντες** ήταν : οι κ.κ. 1)**Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 874:** Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5425/οικ./8-10-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε το σχέδιο 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς επίσης και την Πράξη 176/05-09-2012 (Συνεδρίαση 23<sup>η</sup>) του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του, από την οποία προκύπτει η ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

**Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Οι Οι προβλεπόμενες εργασίες με το έργο αυτό, αφορούν την περιοχή της Ι.Μ. Αγ. Σίλα καθώς και τμήμα της Περιμετρικής οδού εντός της Περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Πρόκειται για την αποκατάσταση φθωρών ασφαλτικού οδοστρώματος με σποραδικό φρεζάρισμα πάχους τεσσάρων (4) έξι (6) και οκτώ (8) εκατοστών ανάλογα με το βάθος της φθοράς και επαναπλήρωση του φρεζαρισμένου τμήματος με υλικό ασφαλτοτάπητα μεταβλητού πάχους και στη συνέχεια την κατασκευή αντιολησθηρού τάπητα μέσου πάχους 4 εκ. ( τύπου Ι Ι)

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € μαζί με το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα, τα απρόβλεπτα, τη δαπάνη της ασφάλτου και χρώματος διαγράμμισης , την αναθεώρηση και τη δαπάνη του ΦΠΑ .

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ πρόγραμμα ΚΑΠ ( Οδικό ) , που έχει εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 234/5-9-2911 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-02-2012 με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 128/06-03-2012 (πρακτικό 07/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 49%.

Με την υπ' αριθμό 418/21-06-2012 (πρακτικό 21/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, εγκρίθηκε ο κατά Νόμο Επανελέγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης.

Στις 25-07-2012 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 298.925,98 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 22-12-2012, προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

**Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου:

- να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου, λόγω προμετρητικών λαθών και οι οποίες απαιτούνται να εκτελεστούν για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.
- να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου που οφείλεται στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου και
- για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, που εξοικονομήθηκαν από την μείωση συμβατικών ποσοτήτων και την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.

#### B.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται προκειμένου:

- να συμπεριλάβει συμπληρωματικές ποσότητες εργασιών, λόγω της εμφάνισης μεγαλύτερων αναγκών συντήρησης του οδοστρώματος, που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση αλλά προέκυψαν από τη χρήση της οδού κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου. Οφείλονται δηλαδή σε γεγονότα και καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου και φυσικά σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
- να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου που οφείλεται:

α) στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου και

β) στις προαναφερθείσες συμπληρωματικές ποσότητες εργασιών, λόγω της εμφάνισης μεγαλύτερων αναγκών συντήρησης του οδοστρώματος

Οι παραπάνω εργασίες όπως φαίνεται από το είδος τους είναι αναπόσπαστο μέρος της εργολαβίας και δεν μπορούν να διαχωριστούν και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκτελεστούν από άλλη εργολαβία, καλύπτεται δε οικονομικά το ένα μέρος από τη χρήση του ποσού των απροβλέπτων και επί έλαττον δαπανών.

Για το επί πλέον ποσό της σύμβασης προτείνεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω επανακαθορίστηκαν οι ποσότητες των εργασιών όπως αναλύονται στο σώμα του ΑΠΕ και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα :

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35,70	28,56	0,00	7,14
ΟΜΑΔΑ Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	146,93	117,54	0,00	29,39
ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	112.995,60	120.125,92	13.943,10	6.812,78
ΟΜΑΔΑ Δ' ΣΗΜΑΝΣΗ	5.715,06	4.584,03	0,00	1.131,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	118.893,29	124.856,05	13.943,10	7.980,34
Γ.Ε. & Ο.Ε.	21.400,79	22.474,09	2.509,76	1.436,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	140.294,08	147.330,14	16.452,86	9.416,80
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	140.294,08	147.330,14	16.452,86	9.416,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.044,11	0,00	0,00	21.044,11
	161.338,19	147.330,14	16.452,86	30.460,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣ)	72.881,36	85.711,60	12.830,24	0,00

Απολογιστικά (ασφαλτικά) ΓΕ&ΟΕ (18% Γ. + 46,70%)	6.690,51	7.868,32	1.177,81	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	240.910,06	240.910,06	30.460,91	30.460,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.118,87	2.118,87	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	243.028,93	243.028,93	30.460,91	30.460,91
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)	55.896,65	55.896,65	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	298.925,58	298.925,58	30.460,91	30.460,91

Τα οικονομικά στοιχεία της Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	Τιμή Μονάδος			
						Ποσότητες	Μερική	Ολική
<b>3. ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
4	ΟΔΟ1132	Γ1	Εκσκαφή φρεζάρισμα βάθος έως 4 εκ. σε	μ2	1,14	4.000,00	4.560,00	
5	ΟΔΟ1132	Γ2	Εκσκαφή φρεζάρισμα βάθος έως 6 εκ. σε	μ2	1,48	2.000,00	2.960,00	
6	ΟΔΟ1132	Γ3	Εκσκαφή φρεζάρισμα βάθος έως 8 εκ. σε	μ2	1,84	1.000,00	1.840,00	
7	ΟΔΟ 4110	Γ4	Ασφαλτική πτροεπάλειψη	μ2	1,24	0,00	0,00	
8	ΟΔΟ 4120	Γ5	Ασφαλτική συγκολ. Επάλειψη	μ2	0,42	7.500,00	3.150,00	
9	ΟΔΟ 4521B	Γ6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλ. πάχους	τον	43,48	700,00	30.436,00	
10	ΟΔΟ 4521B	Γ7	Ασφαλτική στρώση αντιολισθηρή μέσου πάχους 4 εκ. με χρήση κοινής ασφάλτου -ΤΥΠΟΥ Ι	μ2	7,26	7.500,00	54.450,00	
ΣΥΝΟΛΟ							97.396,00	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ 49%							- 47.724,04	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							49.671,96	49.671,96
Γενικό άθροισμα δαπανών								49.671,96
Προστίθενται ΓΕ & ΟΕ (18%)								8.940,95
Αθροισμα								58.612,91
Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%)								8.791,94
Αθροισμα								67.404,85
Απολογιστικά (ασφαλτικά)								48.500,00
Απολογιστικά (ασφαλτικά) ΓΕ&ΟΕ 18%-Εμ 49%								4.452,30

Δαπάνη Εργασιών	120.357,15
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.100,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών	121.457,15
Προστίθεται Δαπάνη Φ.Π.Α.23%	27.935,14
Απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	149.392,29

1. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 298.925,58€ με 23% Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του εγκεκριμένου οικονομικού αντικείμενου. Επίσης με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων καθώς και των επί έλαττον δαπανών, που σε ποσοστό δεν ξεπερνάει το 20% (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού ομάδας εργασιών και ταυτόχρονα δεν ξεπερνάει το 10% του συνόλου αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε ομάδα εργασιών του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου και είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3481/2006.
2. Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.392,29€ με 23% Φ.Π.Α και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΠ.
3. Τα αρχικό ποσό της σύμβασης αυξάνεται κατά 49,976%.

#### Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ, είναι σύννομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών:

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης.
4. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
6. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες, από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες.
7. Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι συμβατικές εργασίες κλείνουν στο ποσό των 298.925,58€ με την δαπάνη του ΦΠΑ, δηλαδή χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικείμενου και με την 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 149.392,29€ με ΦΠΑ παρουσιάζεται υπέρβαση του συνολικού αντικείμενου κατά 49.976%, που καλύπτεται από χρηματοδότηση των ΚΑΠ..
8. Η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Αρχικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α :	500.000,00 ευρώ
Συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α. (συμφωνητικό):	298.925,58 ευρώ
Προτεινόμενη δαπάνη 1ου ΑΠΕ με Φ.Π.Α :	298.925,58 ευρώ
Προτεινόμενη δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α.:	149.392,29 ευρώ

Αύξηση δαπάνης λόγω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 149.392,29 ευρώ

Επειδή

α) Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, αφ' ενός μεν για τις εργασίες της αρχικής σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο με την Εγκεκριμένη Σύμβαση απορροφώντας αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης από το ποσό των αντίστοιχων απρόβλεπτων και αφ' ετέρου για τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, αυτές έχουν καταστεί αναγκαίες και ισχύουν οι διατάξεις και περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

β) Οι εκτεταμένες φθορές του ασφαλτοτάπητα που παρατηρούνται στην περιοχή του Αγίου Σίλα Καβάλας, οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα και τον έντονο κυκλοφοριακό φόρτο της οδού, εμφανίσθηκαν μετά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο αρχικό τεχνικό αντικείμενο.

γ) Ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος έχει εκτελέσει ήδη το 90% του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με την ίδια έκπτωση 49% που κρίθηκε συμφέρουσα για το Δημόσιο.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά )

Απορρίπτει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι. Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας», διότι από την εισήγηση δεν προκύπτουν οι λόγοι που προβλέπονται για τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης μειοψήφισαν ψηφίζοντας Κατά διότι είχαν την άποψη ότι πρέπει να εγκριθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 874 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**