

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 895/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου του έργου: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Οκτωβρίου 2012** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6753/25-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)**Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5)**Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7)**Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 895:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5682/18-10-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς επίσης την Πράξη 180/27-09-2012 (Συνεδρίαση 24η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκρισή του, από την οποία προκύπτει η ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 02/5256/30-11-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 673/29-12-2011 (πρακτικό 44/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 06-03-2012 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 176/26-03-2012 απόφαση (πρακτικό 09/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος του έργου ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ με έκπτωση 12,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 271/08-05-2012 (πρακτικό 14/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε ο κατά τον Νόμο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 15-06-2012 για το ποσό των 132.000,01 € με Φ.Π.Α με προθεσμία περαίωσης την 13-09-2012 και χρηματοδότηση από Πιστώσεις «Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - ΚΑΠ οδικού δικτύου» (Κ.Ε. 112003034).

Με την υπ' αριθ. 02/4643/οικ/03-09-2012 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που έκλεισε σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης του έργου.

Με την παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν.3669/08, συμπληρώνεται το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στην τεχνική μελέτη του έργου και χωρίς να τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου. Η σύναψη της υπόψη συμπληρωματικής σύμβασης είναι επιβεβλημένη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν και καθιστούν απολύτως αναγκαία την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ήτοι για την αποκατάσταση των ηλεκτροφωτισμών του οδικού δικτύου, ώστε να διεξάγεται με ασφάλεια η λειτουργία του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε και νέα κλοπή καλωδίων ηλεκτροφωτισμών σε περισσότερες θέσεις του οδικού δικτύου. Για το λόγο αυτό, κρίνεται άμεση η ανάγκη αποκατάστασης κλαπέντων καλωδίων καθώς και εργασίες για την αποφυγή μελλοντικών κλοπών μέσω της ανακατασκευής των φρεατίων διακλάδωσης των καλωδίων.

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κύριο έργο, καθότι αποτελούν συμπλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η ανάγκη για την εκτέλεσή τους προέκυψε από απρόβλεπτες περιστάσεις (κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού).

Με τον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, τα οικονομικά στοιχεία του έργου διαμορφώνονται ως εξής:

Αρχική σύμβαση: 107.317,08 + 24.684,93 (23% Φ.Π.Α.) = 132.000,01 €

Συμπληρωματική Σύμβαση: 53.658,54 + 12.341,46 (23% Φ.Π.Α.) = 66.000,00 €

Προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.: 160.975,62 + 37.024,39 (23% Φ.Π.Α.) = 198.000,01 €

Το ύψος της δαπάνης της παρούσης συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23% και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50% επί του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Έτσι, ο προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου κλείνει συνολικά στο ποσό των 198.000,01 € με Φ.Π.Α. Η επιπλέον χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί στο «Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - ΚΑΠ οδικού δικτύου» (Κ.Ε. 112003034).

Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και την σύναψη 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 66.000,00 € για το έργο του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά )

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τη σύναψη συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 66.000,00 € για το έργο: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας».

Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης και τα μέλη Ανδρονίκη Κεφαλίδου, Σιακήρ Αϊχάν και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Κατά, διότι θεωρούν ότι δεν προκύπτουν από την εισήγηση οι λόγοι που προβλέπονται για τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 895/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ**  
**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**