

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 968/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδίκαση ένστασης σχετικά με έκπτωση του αναδόχου του έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)». Ανάδοχος: «Κ/Ξ Ιωάννης Καραντινίδης - Ευάγγελος Τσιακίρης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7327/28-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)**Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5)**Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 968: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6218/οικ./12-11-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 02/4730/24-09-2012 Απόφαση έκπτωσης της αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη από το έργο του θέματος, την από 09-10-2012 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ, την υπ' αριθμ.185/12-11-2012 πράξη (Συνεδρίαση 25^η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την γνωμοδότηση επί της ένστασης και την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας του έργου Υπηρεσίας ήτοι του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας.

Στην πιο πάνω εισήγηση αναφέρονται τα εξής: «Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Την από 23-02-2012 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μέχρι τις 25-08-2009.
2. Το με αρ.πρωτ.07/2883/οικ/5-06-2012 έγγραφό μας
3. Το με αρ.πρωτ.02/3214/26-6-2012 έγγραφό μας
4. Το με αρ.πρωτ.02/3561/10-7-2012 έγγραφό μας
5. Το με αρ.πρωτ.02/3560/11-7-2012 έγγραφό μας
6. Το με αρ.πρωτ.02/3843/30-7-2012 έγγραφό μας
7. Το με αρ.πρωτ.02/4313/21-8-2012 έγγραφό μας
8. Την από 24/08/2012 Ειδική Πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων (συμβατικών του υποχρεώσεων) όπως ζητήθηκαν επανειλημμένως με τα ανωτέρω 2,3,4,5,6,7 έγγραφα μας εντός 10 ημερών και την έναρξη εργασιών του έργου και συγκεκριμένα α) των ύφαλων καθαιρέσεων (Α.Τ. 1.01) και των έξαλλων καθαιρέσεων (Α.Τ. 1.03) έως τις 31-10-2012 και β) της εκσκαφής του πυθμένα (Α.Τ. 2.01) έως τις 30-11-2012.
9. Η από 06/09/2012 αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας με την οποία υποβλήθηκαν κάποια στοιχεία
10. Το με αριθμ. 02/4729/11-09-2012 έγγραφό μας, το οποίο συντάχθηκε μετά τον έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων στοιχείων με την από 06/09/2012 αίτηση της αναδόχουΚ/Ξ, ότι για πολλοστή φορά δεν συμμορφώνεται με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας.
11. Το με αριθμ. 02/4822/21-09-2012 έγγραφό μας
12. Την με αριθμ. πρωτ. 02/4730/24-09-2012 Απόφαση Έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
13. Την από 09/10/2012 ένστασή της Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη κατά της απόφασης έκπτωσης.
14. Τα από 04/09/2012 και 09/10/2012 έγγραφα Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη που υποβλήθηκαν παράλληλα με την ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης, για την άρση των λόγων για τους οποίους εκδόθηκε η με 02/4730/24-09-2012 απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

15. Το με αριθμ. 02/5468/19-10-2012 έγγραφό μας, με το οποίο διαπιστώθηκε ότι για πολλοστή φορά δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ούτε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας η Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη.
16. Τα από 23/10/2012 έγγραφα της αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη με τα οποία υποβάλλει νέο τρόπο κατασκευής και εκ νέου το οργανόγραμμα κατασκευής του έργου.
17. Το από 29/10/2012 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη με το οποίο υποβάλλει εκ νέου τον τρόπο κατασκευής μετά τις διορθώσεις από την Υπηρεσία.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 02/5851/29-10-2012 Απόφαση έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του τρόπου κατασκευής του έργου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Στις 24/08/2012 κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ η 02/4449/24-08-2011 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008.

Εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών υποβάλλει με την από 06/09/2012 αίτηση της κάποια από τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την Ειδική Πρόσκληση.

Από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι για πολλοστή φορά δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ούτε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας. (αριθμ. πρωτ. 02/4729/11-09-2012 έγγραφό μας)

Με το αριθμ. πρωτ. 02/4822/21-09-2012 έγγραφό μας διαπιστώθηκε εκ νέου η αδυναμία εκτέλεσης του έργου μέσα στην συμβατική προθεσμία με τον εγκεκριμένο τρόπο κατασκευής.

Με την 02/4730/24-09-2011 Απόφασή μας η ανάδοχος Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»

Επειδή η Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη ως ανάδοχος του έργου δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται στην Ειδική Πρόσκληση, δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο.

Στην συνέχεια η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε Ένσταση κατά της Απόφασης έκπτωσης στις 09/10/2012.

Παράλληλα με την ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης, υπέβαλε στοιχεία για την άρση των λόγων για τους οποίους εκδόθηκε η με 02/4730/24-09-2012 απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι για πολλοστή φορά δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ούτε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας.

Στην συνέχεια η ανάδοχος Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη υπέβαλλε στις 23/10/2012 εκ νέου τρόπο κατασκευής και οργανόγραμμα.

Στις 29/10/2012 η ανάδοχος Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη υποβάλλει εκ νέου τον τρόπο κατασκευής μετά τις υποδείξεις από την Υπηρεσία.

Στις 29-10-2012 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει την Απόφαση έγκρισης του τρόπου κατασκευής του έργου (αριθμ. πρωτ. 02/5851/29-10-2012)»

Με την από 9/10-2012 ένστασή της η ανάδοχος Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη ζητά την αποδοχή της ένστασης και την ακύρωση της απόφασης έκπτωσης της από το έργο διότι υποβάλει νέα στοιχεία και θα καταθέσει νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 185/12-11-2012 πράξη (Συνεδρίαση 25^η) του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Καβάλας γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ.

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Από την υποβολή του τρόπου κατασκευής στις 29-10-2012 και την αυθημερόν έγκριση του από την Δ/σα Υπηρεσία "πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου".
2. Η ανάδοχος Κ/Ξ τελικά στις 29/10/2012 τακτοποίησε τις συμβατικές τις υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στις παρ. Β), Γ) και Δ) της απόφασης Έκπτωσης»

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αποδοχή της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη (09/10/2012) κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης από το έργο: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» (Αριθμ. πρωτ. 02/4730/24-09-2012), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννη Καραντινίδη-Ευάγγελου Τσιακίρη (09/10/2012) κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης από το έργο: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» (Αριθμ. πρωτ. 02/4730/24-09-2012), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 968/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ