

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 69/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης λόγω αύξησης απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας Εθνικού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.740/6-12-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 69:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/οικ.7220/24-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν με το έργο αυτό, θα κατασκευασθούν στην περιοχή της Ι.Μ. Αγ. Σίλα καθώς και σε τμήμα της Περιμετρικής οδού εντός της Περιφερειακής ενότητας Καβάλας και αφορούν στην αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος με σποραδικό φρεζάρισμα πάχους τεσσάρων (4) έξι (6) και οκτώ (8) εκατοστών ανάλογα με το βάθος της φθοράς και επαναπλήρωση του φρεζαρισμένου τμήματος με υλικό ασφαλοτάπητα μεταβλητού πάχους και στη συνέχεια την κατασκευή αντιολησθηρού τάπητα μέσου πάχους 4 εκ. ( τύπου II)

Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εμφανιστούν μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης του οδοστρώματος η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, την εκτέλεση των εργασιών αυτών .

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € μαζί με το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα, τα απρόβλεπτα, τη δαπάνη της ασφάλτου και χρώματος διαγράμμισης , την αναθεώρηση και τη δαπάνη του ΦΠΑ .

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ πρόγραμμα ΚΑΠ ( Οδικό ) , που έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 234/5-9-2911 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-02-2012 με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 128/06-03-2012 (πρακτικό 07/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 49%.

Με την υπ' αριθμό 418/21-06-2012 (πρακτικό 21/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, εγκρίθηκε ο κατά Νόμο Επανελέγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης.

Στις 25-07-2012 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 298.925,98 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 22-11-2012, προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου:

- να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου, λόγω προμετρητικών λαθών και οι οποίες απαιτούνταν να εκτελεστούν για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, συγκεκριμενοποιήθηκαν δε μετά την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνταξη των επιμετρήσεων. Οι αυξομειώσεις αυτές δεν προκαλούν αύξηση της συμβατικής δαπάνης που αφορά στις εργασίες.
- να καλυφθεί η αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου , που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί και

- για την χρήση των επί ελασσον δαπανών, που εξοικονομήθηκαν από την μείωση συμβατικών ποσοτήτων για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.

Μετά τα παραπάνω επανακαθορίστηκαν οι ποσότητες των εργασιών όπως αναλύονται στο σώμα του ΑΠΕ και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα :

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35,70	28,56	0,00	7,14
ΟΜΑΔΑ Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	146,93	117,54	0,00	29,39
ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	112.995,60	124.357,54	18.174,72	6.812,78
ΟΜΑΔΑ Δ' ΣΗΜΑΝΣΗ	5.715,06	4.584,03	0,00	1.131,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	118.893,29	129.087,67	18.174,72	7.980,34
Γ.Ε. & Ο.Ε.	21.400,79	23.235,78	3.271,45	1.436,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	140.294,08	152.323,45	21.446,17	9.416,80
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	140.294,08	152.323,45	21.446,17	9.416,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.044,11	0,00	0,00	21.044,11
	161.338,19	152.323,45	21.446,17	30.460,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣ)	72.881,36	101.861,02	28.979,66	0,00
Απολογιστικά (ασφαλτικά) ΓΕ&ΟΕ 18%-Εμ 46,79%)	6.690,51	9.350,84	2.660,33	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	240.910,06	263.535,31	53.086,16	30.460,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.118,87	2.118,87	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	243.028,93	265.654,18	53.086,16	30.460,91
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)	55.896,65	61.100,46	5.203,81	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	298.925,58	326.754,64	58.289,97	30.460,91

- Η δαπάνη των εργασιών μαζί με τα απρόβλεπτα, στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 152.323,45 € και παρουσιάζει μείωση κατά 9.014,74 € ευρώ έναντι του εγκεκριμένου ποσού.
- Η δαπάνη των εργασιών μαζί με την απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου, με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 263.535,31€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 22.625,25 € ευρώ έναντι του εγκεκριμένου.
- Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 326.754,64€ με 23% Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 27.829,06 ευρώ έναντι του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΠ.

Επίσης με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων καθώς και των επί ελαττον δαπανών, που σε ποσοστό δεν ξεπερνάει το 20% (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού ομάδας εργασιών και ταυτόχρονα δεν ξεπερνάει το 10% του συνόλου αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε ομάδα εργασιών του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου και είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3481/2006.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ, είναι σύννομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών:

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

6. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες, από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες.  
 7. Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη των εργασιών με τα απολογιστικά και την δαπάνη του ΦΠΑ κλείνει στο ποσό των 326.754,64€ που καλύπτεται από χρηματοδότηση των ΚΑΠ..  
 8. Η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Αρχικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α :	500.000,00 ευρώ
Συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α. (συμφωνητικό):	298.925,58 ευρώ
Προτεινόμενη δαπάνη 1ου ΑΠΕ με Φ.Π.Α :	326.754,64 ευρώ
<u>Αύξηση δαπάνης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα</u>	<u>27.829,06. ευρώ</u>

Επειδή η παραπάνω αύξηση των 27.829,06 € του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου στο διάστημα μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί.

Για αυτούς τους λόγους, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της συμπληρωματικής δαπάνης των 27.829,06 € για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας εθνικού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας» προϋπολογισμού 326.754,64 € με τον Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την συμπληρωματική δαπάνη των 27.829,06 € για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας εθνικού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας» προϋπολογισμού 326.754,64 € με τον Φ.Π.Α.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ψήφισε Υπέρ με την παρατήρηση ότι με αυτόν τον τρόπο πληρώνονται οι μεγάλες εκπτώσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 69/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**