

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 691/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5133/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος και 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. πρωτ. Η - 7201/5-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 57 αυτού.
2. Την με αριθμ.685/07-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 26/06/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ο.Ε. «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-8134/01-11-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 46.500,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) .
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 4688 / 20-06-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συνολικής δαπάνης 46.500,00 € με ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της σύμβασης.
5. Την από 31-07-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία εισηγείται για την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.934,90 € με ΦΠΑ.
6. Την υπ' αριθμ. 14/03-09-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ, υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τον ίδιο ανάδοχο.
7. Το γεγονός ότι το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης των 2.434,90 € με ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με προϋπολογισμό και πίστωση 50.000,00 € για το έτος 2013 (απόφαση 190/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ.)

Και επειδή :

1. Η 1^η Σ.Σ προβλέπει εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι δε απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου (παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008).
2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκειμένου να καλυφθούν και ορισμένα φορτηγά ιδιωτών, τα οποία μισθώνονται και χρησιμοποιούνται στην περίοδο του αποχιονισμού, πέραν των ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, απαιτείται η υπερύψωση του στεγάστρου κατά 0,70 μ

προκειμένου να καθίσταται δυνατή και από αυτά τα φορτηγά η φόρτωση του αλατιού. Το γεγονός δε της μίσθωσης δεν ήταν γνωστό στο χρόνο σύνταξης της μελέτης.

3. Υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την 14/03-09-2013 γνωμοδότησή του.
4. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,24 % και δεν υπερβαίνει το 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
5. Με την εγκρινόμενη πίστωση του ως άνω έργου δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 121002022 του τεχνικού Προγράμματος έργων ΚΑΠ της Π.,Ε ΕΒΡΟΥ (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 190/2013 1^{ης} τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΠΑΜΘ), η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», με τον ίδιο ανάδοχο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ- ΜΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ο.Ε, συνολικής δαπάνης 2.434,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», με τον ίδιο ανάδοχο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ- ΜΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ο.Ε, συνολικής δαπάνης 2.434,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 691/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**