

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 709/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση της από 28-8-2013 Ένστασης του Αναδόχου του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» και έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του ίδιου έργου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5348/13-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαλός** μέλος, 8)**Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1)**Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1932 /9-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με τη αρ.πρωτ. 3109/8-3-2013 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής του έργου, κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και στη συνέχεια η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Πράγματι, με την αρ. 451/πρ.23/2-7-2012 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. είχε εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. καθώς και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου του θέματος ύψους 2.497.372,32 € (με Φ.Π.Α.). Ακολούθησε η αποστολή των σχετικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να διεξαχθεί ο προσυμβατικός έλεγχος της 1ης Σ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 30 του Ν.3669/2008 που ορίζει επί λέξει ότι :«Πριν από την εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σύναψη οποιαδήποτε σύμβασης έργου, προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α), μεγαλύτερου του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταμένη αρχή φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειμένη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου.» Μετά όμως από διαδοχικές παραστάσεις και αιτήσεις αναθεώρησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχθηκε μέρος μόνον των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ., με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της 1ης Σ.Σ. να διαμορφώνεται πλέον στις 898.397,94 € (με Φ.Π.Α.), καθιστώντας στην ουσία τον 3ο Α.Π.Ε. ανεφάρμοστο.

Έτσι, η Υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει την 1η Σ.Σ. και περιλαμβάνει τις εργασίες εκείνες που αποδέχθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Πίνακας αυτός κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο προκειμένου αυτός να τον υπογράψει και στη συνέχεια να υπογραφεί η 1η Σ.Σ. Όμως ο Ανάδοχος, αφ' ενός υπέγραψε τον εν λόγω Πίνακα «Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος» όπως εξηγεί και στην Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία του, αφ' ετέρου δε κατέθεσε την από 28-8-2013 Ένσταση με την οποία στρέφεται κατά του κυρίου του έργου. Στην Ένσταση αυτή του Αναδόχου, η Υπηρεσία μας έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω :

- i) Ήδη στην 1η σελίδα, ο Ανάδοχος σφάλει στο σημείο που αναφέρει ότι η Ένσταση στρέφεται ειδικώς κατά «Του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που μας κοινοποίησε προς υπογραφή ο Διευθυντής

Τεχνικών Έργων». Η Υπηρεσία μας όμως ποτέ δεν κοινοποίησε Α.Π.Ε. στον Ανάδοχο, παρά μόνον (όπως προαναφέρθηκε) Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει την 1η Σ.Σ.

- ii) Ο εν λόγω 3ος Α.Π.Ε. είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα : Στο τμήμα εκείνο που είναι αυξητικό κατά 95.857,82 € (λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α.) και διαμορφώνει τον προϋπολογισμό στο ποσό των 19.937.987,91 €, και στο τμήμα εκείνο που είναι αυξητικό κατά 2.497.372,32 € (λόγω σύναψης της 1ης Σ.Σ.) και διαμορφώνει τον προϋπολογισμό στο ποσό των 22.435.360,22 €. Είναι αυτονόητο ότι το δεύτερο τμήμα του Α.Π.Ε. ισχύει μόνο εφ' όσον εγκριθεί η σύναψη της 1ης Σ.Σ., κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό για όλες τις εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτήν.
- iii) Όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 που παραθέσαμε αυτούσιο, ο έλεγχος νομιμότητας της Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωτικός, επιπροσθέτως δε, η Σύμβαση καθίσταται άκυρη εάν ο έλεγχος αυτός δεν πραγματοποιηθεί. Επίσης, αναφέρεται ότι εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η Σύμβαση δε συνάπτεται. Πράγματι, ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέβη αρνητικός για συγκεκριμένες εργασίες του 3ου Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα ο 3ος Α.Π.Ε. όπως εγκρίθηκε, να μη δύναται να συνοδέψει την 1η Σ.Σ.
- iv) Τέλος, σύμφωνα με τους όρους ένταξης της Πράξης «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οποιαδήποτε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπογραφείσας Σύμβασης...». Έτσι, στο αρ.πρωτ. 2382/67531/20Β1/133/19-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου, μας κοινοποιείται η Απόφαση Προέγκρισης του 3ου Α.Π.Ε., ενώ ταυτόχρονα μας επισημαίνεται ότι «Όσον αφορά στη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. σας υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της είναι η προηγούμενη υποβολή της, προς έγκριση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Για την απόρριψη της Ένστασης του Αναδόχου .
2. Για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε» του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» για το ποσό των 898.397,94 € (με Φ.Π.Α.), όπως αυτό αναλύεται στον Πίνακα που συνοδεύει την 1η Σ.Σ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ , 1 κατά και 1 Αποχή)

1. Απορρίπτει την Ένσταση του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε».
2. Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ίδιο Ανάδοχο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε» του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» για το ποσό των 898.397,94 € (με Φ.Π.Α.), όπως αυτό αναλύεται στον συνημμένο Πίνακα που συνοδεύει την 1η Σ.Σ.

Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Μιχαήλ ψηφίζοντας Κατά, επειδή θεωρεί ότι ο ανάδοχος του έργου για να εκτελέσει το έργο πήρε εντολές από την Υπηρεσία και απείχε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις μετακινήσεις των περιφερειακών συμβούλων και την μη μεταφορά τους με υπηρεσιακά αυτοκίνητα όπως είχε συμφωνηθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 709/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**