

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 788/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Οκτωβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5722/4-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Το μέλος Χρήστος Ποτόλιας δήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση διαμαρτυρόμενος για την μη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων των Περιφερειακών Συμβούλων για τις συμμετοχές τους στην Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 788:** Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5825/οικ./1-10-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε τη με αρ.πρωτ. 1499/28-08-2013 Προέγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας – Μονάδα Β' και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Την από 23-02-2012 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του κυρίου του έργου και της αναδόχου κ/ξιας Ι.Καραντινίδης – Ε.Τσιακίρης.
2. Το υπ' αρ.πρωτ.02/1154/16-3-2012 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
3. Την με αρ.πρωτ.ΚΤ/0019/03-12-2012 (αρ.πρωτ.-Δ.Τ.Ε. 02/6571/03-12-2012) αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί υποβολής ερευνητικών τομών.
4. Την με αρ.πρωτ. 02/6571/04-12-2012 διαταγή διακοπής εργασιών του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας
5. Την με αρ.πρωτ. 02/1142/οικ/11-03-2013 διαταγή έναρξης εργασιών του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας η οποία εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη:
  - i.Οι ερευνητικές τομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
  - ii.Τα τοπογραφικά διαγράμματα της υφιστάμενης κατάστασης όπως προέκυψαν κατόπιν αποτύπωσης το Φεβρουάριο 2013.
  - iii.Η έκθεση θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης όπως συντάχθηκε και μας παραδόθηκε από ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, κατόπιν επιτόπου μετρήσεων που διενεργήθηκαν το Φεβρουάριο 2013.
6. Την από 8-3-2013 αίτηση διάλυσης της σύμβασης της αναδόχου κοινοπραξίας
7. Την με αρ.πρωτ.02/1118/26-03-2013 Απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας, περί απόρριψη αίτησης διάλυσης σύμβασης
8. Το με αρ.πρωτ. 02/1503/19-04-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας, σχετικά με την απόρριψη ένστασης κατά της διαταγής έναρξης εργασιών και χορήγηση των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη όπως αναφέρονται στο ανωτέρω (5.i) έως και (5.iii) σχετικό.
9. Το με αρ.πρωτ. 02/2593/οικ/14-05-2013 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας περί άμεσης έναρξης των εργασιών.
10. Το με αρ.πρωτ. 02/2864/27-05-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας σε απάντηση των από 16-05-2013 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 02/2648) και από 23-05-2013 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 02/2864) εγγράφων της αναδόχου κ/ξιας περί θεμελίωσης προστατευτικού πρίσματος.
11. Τη με αρ.πρωτ. 02/3104/οικ/05-06-2013 Ειδική Πρόσκληση που απηύθυνε η Δ/νουσα Υπηρεσία στην ανάδοχο Κ/ξια.
12. Το με αρ.πρωτ. 02/3240/12-06-2013 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας περί συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων καθώς και τα με αρ.πρωτ.

02/3342/οικ/14-06-2013 και 02/3347/18-06-2013 έγγραφα του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας για θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων.

13. Το με αρ.πρωτ. 02/3616/οικ/25-06-2013 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. – ΠΕ Καβάλας σχετικά με τη διενέργεια ερευνητικής τομής στο πρίσμα της Α΄Φάσης του έργου του θέματος.
14. Τη με αρ.πρωτ. 02/3760/οικ/02-07-2013 Απόφαση Διαταγής Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω απουσίας λιθορριπής θεμελίωσης του πρίσματος της Α΄Φάσης.
15. Το με αρ.πρωτ. 02/3948/οικ/08-07-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής προς τον μελετητή του έργου περί πρότασης εναλλακτικού τρόπου θεμελίωσης και εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος.
16. Το με αρ.πρωτ. 02/4208/12-08-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής με τις παρατηρήσεις επί της έκθεσης παρουσίασης αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας για το έργο του θέματος.
17. Τη με αρ.πρωτ. 1499/28-08-2013 Προέγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας – Μονάδα Β΄.

και προκειμένου η Υπηρεσία μας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σχετικά με την υφιστάμενη θεμελίωση της θωράκισης του προσήνεμου και υπήνεμου μώλου μέσω διερεύνηση εναλλακτικού τρόπου θεμελίωσης:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 20-02-2014, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄ Φάση)», μέχρι τις 20-02-2014, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 788/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**