

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 880/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, του 1^{ου} υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6247/1-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)**Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 3)**Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 880: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6467/οικ/30-10-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ιστορικό:

1. Το 1^ο υποέργο του θέματος, προεκτιμώμενης αμοιβής 654.500,00€ (με ΦΠΑ) δημοπρατήθηκε στις 17-08-2006 με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 231/21-11-2006 (πρακτικό 38/2006) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στη σύμπραξη γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 20,00%.
2. Η Σύμβαση του 1^{ου} υποέργου για το ποσό 523.600,19€ μαζί με τον Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 08-03-2007 με προθεσμία περαίωσης του έργου στις 12-05-2009.
3. Με την υπ' αριθμό 82/29-05-2009 (πρακτικό 17/2009) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} υποέργου μέχρι τις 27-10-2010.
4. Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006.
5. Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125^Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.
6. Με την υπ' αριθμό 295/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} υποέργου μέχρι τις 27-03-2012.
7. Με τις υπ' αριθμό 165/15-03-2012 (πρακτικό 08/2012) και 13/17-01-2013 (πρακτικό 1/2013), αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης χορηγήθηκαν παρατάσεις συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} υποέργου μέχρι τις 28-12-2012 και 28-10-2014 αντίστοιχα.
8. Με την υπ' αριθμό 02/3797/02-06-2013 Εισηγήση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης.
9. Με την υπ' αριθμό 29 Πράξη, της 3^{ης} Συνεδρίασης στις 18-07-2013, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης Γνωμοδοτεί υπέρ της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1^{ου} Υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος

Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας» του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.

Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα:

Ο Τεχνικός Σύμβουλος έχει υποβοηθήσει την Υπηρεσία:

- Στην επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης του Έργου του φράγματος.
- Στην σύνταξη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με τον Ανάδοχο κατασκευής, Κ/Ξ Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., μετά από έλεγχο του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Στην σύνταξη της νέας μελέτης από την υπηρεσία, που περιλαμβάνει τις εργασίες αποπεράτωσης του φράγματος.
- Στην χορήγηση παρατάσεων των συμβάσεων του Αναδόχου κατασκευής.

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου εξαρτάται από την διάρκεια κατασκευής του έργου του φράγματος, που οι εργασίες του περαιώνονται στις 31-08-2014.

Λόγω των ανωτέρω, και κυρίως λόγω της ανάγκης παροχής υπηρεσιών επίβλεψης της κατασκευής επί μακρότερο χρόνο και την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, προτείνουμε τις αλλαγές του παρόντος 1^{ου} Σ.Π. σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, και οι οποίες φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α	Μελέτη	Αμοιβή			
		Αρχικώς	1 ^{ος} Σ.Π.	Διαφορές	
				Επί πλέον	Επί έλαττον
1	Επιστήμονας 20ετούς τουλάχιστον εμπειρίας	64.688,00	116.936,00	52.248,00	
2	Επιστήμονας 12ετούς τουλάχιστον εμπειρίας	87.235,20	147.256,00	60.020,80	
3	Επιστήμονας 8ετούς τουλάχιστον εμπειρίας	142.684,96	164.670,58	21.985,62	
4	Επιστήμονας 12ετούς τουλάχιστον εμπειρίας	145.392,00	231.136,00	85.744,00	
	Άθροισμα	440.000,16	659.998,58	219.998,42	
	ΦΠΑ 19%	83.600,03	125.399,73	41.799,70	
	ΦΠΑ 23% υπόλοιπου		16.315,91	16.315,91	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	523.600,16	801.714,22	278.114,03	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ		278.114,03	278.114,03	

Δηλαδή με προσαύξηση των εργασιών του 1^{ου} Σ.Π. κατά 50% της αρχικής σύμβασης. Η επί πλέον δαπάνη, που απαιτείται για την σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θράκης με την υπ' αριθμό 33/06-02-2013 (πρακτικό 3/2013) απόφαση και εντάχθηκε στην 1^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με κωδικό 112002059 (ΚΑΠ Επενδύσεις)

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 270.598,06€ με Φ.Π.Α., ήτοι με αύξηση κατά ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης, όπως αναλύεται στον 1ο Συγκριτικό πίνακα, που συνοδεύει την παρούσα γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 270.598,06€ με Φ.Π.Α., με αύξηση κατά ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης, όπως αναλύεται στον συνημμένο 1ο Συγκριτικό πίνακα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 880/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**