

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 44 /2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 94/10-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 44:** Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 146453/Ξ-ΔΤΕ-6288/9-1-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

## 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Με την αριθμ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/09-06-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας προϋπολογισμού 5.800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Με την αριθ. 671/29-12-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας.
4. Με το πρακτικό με αριθμό 13/2012, αριθμός απόφασης 256 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό της από 04-04-2012 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την τεχνική εταιρία «Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,69%.
5. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2012 για ποσό 3.033.760,06€ (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 2.466.471,60 € για εργασίες και 567.288,47 € για Φ.Π.Α.
6. Με την αριθμ. πρωτ.65388/Ξ-ΔΤΕ-3759/31-07-2012 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου.
7. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι την 27-06-2013.
8. Με την υπ' αριθμ. 112/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18-09-2013, ενώ με την αριθμ. 509/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2013.
9. Το από 01-08-2013 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο του θέματος, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή
10. Με την υπ' αριθμ. 70366/Ξ-ΔΤΕ-2966/05-08-2013 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε το από 01-08-2013 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, συνολικής δαπάνης αποζημίωσης 67.356,14€ (χωρίς ΦΠΑ).

11. Με το με Νο 3 /4-12-2013 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης εγκρίθηκε η χρήση των επί ελασσον δαπανών στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

12. Με την αρ. Πρωτ. 8933/13-12-2013 Σύμφωνη Γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜΘ εγκρίνεται η τροποποίηση της Σύμβασης του υποέργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»

## 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση τμήματος της βαθιάς κοίτης του ποταμού Κοσύνθου για την αντιπλημμυρική προστασία των παραποτάμιων περιοχών του νομού Ξάνθης και οικισμών (τμήμα κατάντη της γέφυρας Πηγαδιών).

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση της κοίτης του χειμάρρου με επένδυση από συρματοκιβώτια, την λιθόστρωση με λιθορριπή όπου απαιτείται και την κατασκευή εγκάρσιων ουδών σταθεροποίησης της κοίτης όπου απαιτείται από την μελέτη.

## 3. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο ΤΔΕ/ΤΔΥ και δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

Η σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε από την ανάγκη τακτοποίησης ορισμένων κονδυλίων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και την συνολική δαπάνη αποζημίωσης 67.356,14 € (χωρίς ΦΠΑ) που προέκυψε, σύμφωνα με το από 1-8-2013 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης.

Αναλυτικά:

Α) Στην ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ παρουσιάζεται:

- αύξηση ποσοτήτων

στους καθαρισμούς κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και μεταφύτευση δένδρων ( Α.Τ. ΠΤΥΕ Ν4.03.01), στις εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρα απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ( Α.Τ. ΠΤΥΕ Ν4.03.01), στην εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων (Α.Τ. ΠΤΕΟ Β1), στην φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (Α.Τ. ΠΤΥΕ Ν2.01.01), στις επιχώσεις ορυγμάτων με

προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (Α.Τ. ΠΤΥΕ 5.03), στην κατασκευή συμπακνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου (Α.Τ. ΠΤΥΕ 5.01) και στην λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 5,0 έως 10,0 HP (Α.Τ. ΠΤΥΕ 6.01.01.04) και προκύπτουν μετά την σύνταξη επιμετρήσεων εκτελεσμένων εργασιών και στην ακριβέστερη προμέτρηση του υπολειπόμενου τμήματος.

- Μείωση ποσοτήτων

στις καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Α.Τ. ΠΤΥΕ 4.01.01) που οφείλονται σε λάθος προμετρήσεις.

Συνολικά στην ομάδα Χωματοουργικά παρουσιάζεται αύξηση κατά 253.605,74 € από την Σύμβαση, (αύξηση κατά 266.299.64 € και μείωση κατά -12.693,90 €).

Β) Στην ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ παρουσιάζεται:

- αύξηση ποσοτήτων

στην κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων με γαλβανισμένο συρματοπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Α.Τ. ΠΤΥΕ 8.01.03) μετά την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών.

- μείωση ποσοτήτων

στους ξυλότυπους ή σιδηρότυπους επιπέδων επιφανειών (Α.Τ. ΠΤΥΕ 9.01), στην προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β500C σκυροδεμάτων κατά ΕΛΟΤ 1421-3 (Α.Τ. ΠΤΥΕ 9.26), στην

παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος – για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (Α.Τ. ΠΤΥΕ 9.10.05) και την μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση (Α.Τ. ΠΤΥΕ 3.05) καθώς μετά από έλεγχο δεν θα απαιτηθούν τα εν λόγω άρθρα.

Επίσης παρουσιάζεται μείωση στην μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση (Α.Τ. ΠΤΥΕ 3.04) και την πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων με συλλεκτά υλικά (κροκάλες χειμάρρων) (Α.Τ. ΠΤΥΕ 8.02.02) μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις.

Συνολικά στην ομάδα Έργα προστασίας κοίτης και πρανών παρουσιάζεται αύξηση κατά 9.210,10 € από την Σύμβαση (αύξηση κατά 40.698.00 € και μείωση κατά -31.487,90 €).

Οι ανωτέρω τιμές είναι με την έκπτωση χωρίς το εργολαβικό όφελος και χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών συμπεριλήφθηκε και το ποσό που εγκρίθηκε με το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικής δαπάνης αποζημίωσης 67.356,14€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την απόφαση 70366/Ξ-ΔΤΕ-2966/05-08-2013 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.

Μετά τα παραπάνω:

Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 3.116.608,11 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 2.466.471,60 € το ίδιο με αυτό της Σύμβασης, 67.356,14 € (χωρίς ΦΠΑ) για δαπάνη αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία και δαπάνη Φ.Π.Α. 582.780,38 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Σύμβαση κατά ποσό 82.848,05€ (με ΦΠΑ) διότι συμπεριλήφθηκε και το ποσό που εγκρίθηκε με το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικής δαπάνης αποζημίωσης 67.356,14€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την απόφαση 70366/Ξ-ΔΤΕ-2966/05-08-2013 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. Η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.116.608,11 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 2.533.827,73 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 582.780,38 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Σύμβαση κατά ποσό 82.848,05€ (με ΦΠΑ) διότι συμπεριλήφθηκε και το ποσό που εγκρίθηκε με το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικής δαπάνης αποζημίωσης 67.356,14€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την απόφαση 70366/Ξ-ΔΤΕ-2966/05-08-2013 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)». ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.116.608,11 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 2.533.827,73 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 582.780,38 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Σύμβαση κατά ποσό 82.848,05€ (με ΦΠΑ) διότι συμπεριλήφθηκε και το ποσό που εγκρίθηκε με το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικής δαπάνης αποζημίωσης 67.356,14€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την απόφαση 70366/Ξ-ΔΤΕ-2966/05-08-2013 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 44/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**