

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 235/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 3 «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης»..

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1516/21-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας**.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 3) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Διοικητικού –Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. οικ.1397/21-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 7-3-2014 Πρακτικό, το οποίο αναφέρει ότι η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει το από 25/2/2014 αίτημα της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ».

Με το εν λόγω αίτημά της η εταιρεία ζητάει χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου που έχει αναλάβει, ήτοι του υποέργου 3 της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με κωδικό MIS 423505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.9154/πε/10-2-2014 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Α.Μ.Θ.

Στη συνέχεια από τον πρόεδρο της Επιτροπής γίνεται ανάγνωση του κατατεθειμένου αιτήματος της εταιρείας, καθώς και του υπ'αριθμ.Η-1651/5-3-2014 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το υποέργο 1 «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» είναι ακόμη σε εξέλιξη και η ημερομηνία περαίωσής του είναι η 25^η/6/2014. Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών όλων των υποέργων στον ίδιο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, πράγμα που όχι μόνο δυσχεραίνει την κατάσταση, αλλά καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την ψηφιοποίηση των αντικειμένων του Ιστορικού μουσείου εντός χρονοδιαγράμματος, καθόσον τα αντικείμενα έχουν ιστορική και λαογραφική αξία και η ψηφιοποίηση τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Βάσει του άρθρου 26 του π.δ.118/2007, που ορίζει ότι: «2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.», ο μέγιστος χρόνος παράτασης που μπορεί να δοθεί είναι 38 ημέρες για την ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, αν λάβουμε υπ' όψιν το συμβατικό χρόνο των 5 μηνών (1-11-2013 έως 1-4-2014).

Δεδομένου όμως ότι η παύση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, το χρονικό διάστημα των 36 ημερών που υπολείπονται για την ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, και προκύπτει από την κατάθεση του αιτήματός του αναδόχου στην υπηρεσία μας έως και τη λήξη του συμβατικού χρόνου, δύναται να προστεθεί στο χρόνο παράτασης των 38 ημερών, καθώς υπό κανονικές συνθήκες ο ανάδοχος

θα είχε αδιαλείπτως όλο το συμφωνημένο χρόνο στη διάθεση του για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών επί των ανωτέρω, η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

- i) Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α'), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- ii) Την από 1-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Π7ΛΒ-ΦΥΔ) συναφθείσα σύμβαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία και
- iii) Την υπ' αριθμ. Η-1651/5-3-2014 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Έργων,

Εισηγούμαστε να χορηγηθεί παράταση της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στην ανάδοχο εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 74 ημερών (38 +36 ημέρες) από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου 1 «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης».

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 3 «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 3 «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης», 74 ημερών (38 +36 ημέρες) από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου 1 «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 235/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**