

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 506/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση ανασυνταγμένου 1ου Σ.Π. της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου» ΚΑΕ 2009ΚΠ00000154.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3758/27-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος

**Απόντες** ήταν: 1) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, και 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 506:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ:1342/25-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου:

1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α'/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) .
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΦΕΚ 237 Α'/27-12-2010).
5. Την αρ. 42/17-1-2011 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον άμεσα εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης .
6. Την αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 Εγκύκλιο 6, του Υπουργείου Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Την αρ. 122/πρακτ. 24/ 21-12-2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> τροποποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ έτους 2009 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2009ΚΠ00000154 και προϋπολογισμό 1.250.000,00 €.
8. Την αρ. 208/πρακτ.27/22-12-2010 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη της σύμπραξης των γραφείων: Παπαθανασίου Νικόλαος, Σ.Σ.Ε. & Περιβάλλον Α.Ε., Εύεργος Α.Ε., Εφραιμίδης Χρήστος, Δόσιου Μαρία, Γιαννάτος Γεράσιμος, Χατζηαντωνίου Ζωή ως αναδόχου της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου» ΚΑΕ 2009ΚΠ00000154.
9. Την αρ. 409/2012 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύθεσης υπέρ της υπογραφής της σύμβασης.
10. Την από 18-4-2012 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, με συνολική αμοιβή 788.045,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ή 969.295,35 € (με Φ.Π.Α. 23%).
11. Ότι μετά την αλληλογραφία, τις επισημάνσεις και τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποδείχτηκε η εναλλακτική χάραξη 1, από χ.θ. 11+300 έως χ.θ. 13+500 ως βέλτιστη, επειδή σέβεται την περιβαλλοντική αισθητική, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες εκσκαφές και δεν διαταράσσει το

παραλιακό μέτωπο της παραλίας Πετρωτών, ενώ αποφεύγει και την όχληση της εκβολής του ρέματος, η υδραυλική εξυπηρέτηση του οποίου θα ήταν δυσχερής.

12. Την αρ. 5243 π.ε./3-1-2013 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) επί της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου «Βελτίωση-Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου» και τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ.11), με βάση τα οποία απαιτείται η εκπόνηση οριστικών μελετών για την ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος, εκ των οποίων η Οριστική μελέτη Οδοποιίας και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι εντός συμβατικού αντικειμένου, ενώ οι μελέτες Τοπογραφική, Οριστική Υδραυλική, Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη, και Στατική απαιτείται να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των νέων απαιτήσεων με συμπληρωματικές εργασίες, καθώς επίσης επιβάλλεται να συνταχθεί Φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης και αποκατάστασης ορυγμάτων σε έκταση 600 στρεμμάτων.

13. Το άρθρο 29, Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες, του Ν. 3316/2005, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την έγκυρη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης,

14. Ότι ο 1<sup>ος</sup> Σ.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ανωτέρω (παρ.12) συμπληρωματικές εργασίες.

15. Ότι οι ανωτέρω συμπληρωματικές μελέτες (παρ.12) δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.

16. Ότι ο ανάδοχος δεν καλύπτει την κατηγορία μελετών 25 «Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου» και προτείνει τη σύμπραξη με την κα Νικολίνα Κοντού κατόχου πτυχίου στην ανωτέρω κατηγορία τάξης Γ' με Α.Μ. 14423 και η συμπληρωματική σύμβαση θα υπογραφεί με τη σύμπραξή της

17. Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει δύο (2) τιμές μονάδος νέων εργασιών για την αμοιβή εκπόνησης των στατικών μελετών των δύο (2) γεφυρών στις χ.θ. 12+180 και 13+090 της εναλλακτικής χάραξης 1, που κατά το είδος τους δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αποτελούν αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.

18. Το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τρεις (3) τιμές μονάδος νέων εργασιών, δύο (2) για την αμοιβή εκπόνησης της μελέτης αποχέτευσης καταστρώματος των ανωτέρω (παρ.17) δύο (2) νέων τεχνικών και μία (1) για την αμοιβή εκπόνησης υδραυλικής μελέτης έξι (6) τεχνικών εγκάρσιας απορροής, που κατά το είδος τους δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αποτελούν αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.

19. Το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει συνολικά δύο (2) τιμές μονάδος νέων εργασιών, μία (1) για τη γεωτεχνική έρευνα και μία (1) για τη γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης των ανωτέρω (παρ.17) δύο (2) νέων τεχνικών συνολικού εμβαδού καταστρώματος 600 m<sup>2</sup>, για την αμοιβή εκπόνησης των εν λόγω γεωτεχνικών εργασιών, που κατά το είδος τους δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αποτελούν αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.

20. Το 4<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει μία (1) τιμή μονάδος νέων εργασιών για την αμοιβή εκπόνησης της φυτοτεχνικής μελέτης (παρ.12), που κατά το είδος τους δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αποτελούν αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.

21. Ότι ο 1<sup>ος</sup> Σ.Π. και τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.

22. Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. η δαπάνη ανέρχεται σε 925.284,34€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.138.099,74€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή η υπέρβαση των αμοιβών έναντι της συμβατικής αμοιβής των 788.045,00 € ανέρχεται σε 137.239,34 € (17,42%). και η συνολική υπέρβαση ανέρχεται σε 168.804,39 € έναντι της συμβατικής δαπάνης των 969.295,35 €.

23. Ότι σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. και τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. η δαπάνη των εργασιών που θα συμπεριληφθεί στη Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 85.999,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 105.779,57€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή ποσοστό 10,91% της δαπάνης των 788.045,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) της αρχικής σύμβασης, το οποίο ποσοστό είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 50% αυτής.

24. Την από 11-6-2013 εισήγηση του Προϊστ/νου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και την αρ. πράξης 58/αρ. συνεδρ. 2/13-6-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.-Θ. υπέρ της έγκρισης του 1ου Σ.Π. και υπέρ της έγκρισης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης.

25. Την αρ. 189/πρακτ. 11/15-7-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ.

α) έγκρισης 1<sup>ου</sup> Σ.Π. συνολικού ποσού 1.138.099,74€ (με Φ.Π.Α. ) με υπέρβαση 168.804,39 € έναντι της αρχικής σύμβασης και των 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης

β) έγκρισης της σύμπραξης με τον ανάδοχο της κας Νικολίνας Κοντού κατόχου πτυχίου στην κατηγορία 25 «Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου» με Α.Μ. 14423 για την εκπόνηση της Φυτοτεχνικής μελέτης διαμόρφωσης και αποκατάστασης ορυγμάτων και

γ) σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 85.999,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 105.779,57€ ( με Φ.Π.Α.).

26. Την αρ. 39/2014 Πράξη Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης επειδή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύναψή της, διότι οι Στατικές Υδραυλικές και Γεωτεχνικές μελέτες που περιλαμβάνονται στην υπό σύναψη συμπληρωματική σύμβαση ανάγονται στο αντικείμενο της κύριας μελέτης και όσον αφορά τη Φυτοτεχνική μελέτη δεν συνιστά απρόβλεπτο, καθόσον ήταν από την αρχή γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, που όμως επέλεξε να μην τη προκηρύξει από κοινού με τις λοιπές μελέτες .και σε κάθε περίπτωση η Φυτοτεχνική μελέτη μπορεί από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστεί από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τον εργοδότη και να ανατεθεί σε άλλο μελετητή.

27. Ότι μετά τα ανωτέρω ανασυντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Σ.Π. χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτόν η αμοιβή εκπόνησης Φυτοτεχνικής μελέτης.

28 Ότι με τον προτεινόμενο ανασυνταγμένο 1<sup>ο</sup> Σ.Π. η δαπάνη ανέρχεται σε 913.430,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.123.519,76€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή η υπέρβαση των αμοιβών έναντι της συμβατικής αμοιβής των 788.045,00€ ανέρχεται σε 125.385,70€ (15,91%) και η συνολική υπέρβαση ανέρχεται σε 154.224,41€ έναντι της συμβατικής δαπάνης των 969.295,35 €.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του ανασυνταγμένου 1ου Σ.Π. συνολικού ποσού 1.123.519,76€ (με Φ.Π.Α. ) με υπέρβαση 154.224,41€ έναντι της αρχικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης,

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον συνημμένο ανασυνταγμένο 1ο Σ.Π. συνολικού ποσού 1.123.519,76€ (με Φ.Π.Α. ) με υπέρβαση 154.224,41€ έναντι της αρχικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης,

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 506/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**