

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 284/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Γρατινής-Θρυλλορίου-Ανθοχωρίου-Καλλιθέας» ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. έτους 2012 περιφερειακό σκέλος 20% με κωδικό έργου : 110000037».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Απριλίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1587/23-4-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος και 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** αναπληρωματικό μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 03/03/209/20-4-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/27-12-2010).
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης
6. Την με αρ. 335/2013 (Πρακτικό 15ο/8-5-2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στο μελετητικό σχήμα: «ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
7. Το από 27-06-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη μελέτης στο οποίο προβλέπεται συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης 12 μηνών.
8. Την με αριθ. 268/πρακτ.15/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες.
9. Την με αριθ. 809/πρακτ.42/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες.
10. Την από 17-04-2015 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες. Και επειδή:
 1. Δεν συγκροτήθηκαν ακόμη οι προβλεπόμενες από τον Ν. 674/77 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων», επιτροπές Αναδασμού και εμπειρογνομόνων. Μέχρι τώρα έχουν εκλεγεί επιτροπές στο αγρόκτημα Θρυλλορίου, άλλα δεν συγκροτήθηκαν και έχει γίνει συνέλευση, η οποία όμως δεν είχε απαρτία στο αγρόκτημα Ανθοχωρίου.
 2. Με το άρθρο 39 του Ν. 4235/2014 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.674/1977 συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του ν. 674/1977, όπως ισχύει, προσετέθη παράγραφος 5 ως εξής: «5. Μετά τη δημοσίευση της

απόφασης του Περιφερειάρχη για διενέργεια αναδάσμου, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αποστέλλει τοπογραφικό διάγραμμα στο οικείο Δασαρχείο ή την οικεία Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νομού, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού της αναδιανεμητέας έκτασης. Δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού, εφόσον η έκταση περιλαμβάνεται σε κυρωμένο δασικό χάρτη.»

Σε εκτέλεση της παραπάνω νομοθετικής δέσμευσης εστάλησαν στην Δ/ση Δασών Ροδόπης, με το με αριθ. 03/03/470/25-6-2014 έγγραφό μας, τα διαγράμματα των υπο Αναδάσμο περιοχών προκειμένου να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού. Η Δ/ση Δασών με το με αριθ. πρωτ. 12008/1-8-2014 έγγραφό της, απήντησε ότι αδυνατεί να προχωρήσει στην έκδοση πράξη χαρακτηρισμού. Κατόπιν με το με αριθ. 03/03/594/8-9-2014 επανήλθαμε για επανεξέταση του αιτήματος σε σχέση και με τον ν.4280/8-8-2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος, κατά την αποψη μας, εξαιρεί μεγάλα τμήματα των εκτάσεων των αγροκτημάτων από την Δασική Νομοθεσία και αναμένεται η απάντηση της Δ/σης Δασών.

Η Δ/ση Δασών με το με αριθ. 17224/04-12-2014 έγγραφό της, μας ζητά πρόσθετα στοιχεία, τα οποία προσκομίζονται από την Υπηρεσία.

Και επειδή α. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 «αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας» και β. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου»

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αναδάσμου αγροκτημάτων Γρατινής-Θρυλορίου-Ανθοχωρίου-Καλλιθέας» ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. έτους 2012 περιφερειακό σκέλος 20% με κωδικό έργου: 110000037». Επιπλέον Υπηρεσία εισηγείται η προτεινόμενη παράταση, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, να ανέρχεται στους έξι (6) μήνες και η οποία να ξεκινά μετά από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού και την συγκρότηση των επιτροπών του Αναδάσμου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αναδάσμου αγροκτημάτων Γρατινής-Θρυλορίου-Ανθοχωρίου-Καλλιθέας» ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. έτους 2012 περιφερειακό σκέλος 20% με κωδικό έργου: 110000037», να ανέρχεται στους έξι (6) μήνες και η οποία να ξεκινά μετά από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού και την συγκρότηση των επιτροπών του Αναδάσμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 284/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**