

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 152/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση: Α) Σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης», υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015», αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΔΕ και Β) του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Μαρτίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 877/24-2-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και προσωρινά το μέλος Καραλίδης Φώτιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 152: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 19618//Ξ-ΔΤΕ-469/22-2-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 57.
7. Η αριθ. 68379/994/27-05-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ., με την οποία το έργο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 031 έτους 2014 – στο έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» με ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 το υποέργο «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015» και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 400.000,00 € για το υποέργο.
8. Η μελέτη του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ:«Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015» προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκε με την αριθ. 92076/Ξ-ΔΤΕ-3188/26-6-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης.
9. Η αρ. 478/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου

10. Η αρ. 655/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού έργου που έγινε στις 25-08-2015, κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του Κοτσάφτη Γεώργιου, με έδρα την Ξάνθη, που προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα έξι τοις εκατό (56,00 %).
11. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 172737/Ξ-ΔΤΕ-6415 που υπογράφηκε στις 28-12-2015 για το ποσό των 176.000,00 €, εκ των οποίων για εργασίες 105.379,56 €, για ΓΕ+ΟΕ 18%, 18.968,32 €, για απρόβλεπτα 18.652,18 €, για αναθεώρηση 89,37 €, και για Φ.Π.Α 23%, 32.910,57 €.
12. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ και είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 27-12-2016.
13. Η με αρ. πρωτ. 165698/Ξ-ΔΤΕ-5692/28-12-2016 απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-3-2017.
14. Οι με αρ. πρωτ. 18021/Ξ-ΔΤΕ-526/7-3-2016, 28128/Ξ-ΔΤΕ-868/10-5-2016, 35072/Ξ-ΔΤΕ-1101/13-5-2016, 37540/Ξ-ΔΤΕ-1201/19-5-2016, 62170/Ξ-ΔΤΕ-2030/21-6-2016, 86791/Ξ-ΔΤΕ-2833/22-8-2016, 129907/Ξ-ΔΤΕ-4432/8-11-2016, 151970/Ξ-ΔΤΕ-5150/12-1-2017 αποφάσεις έγκρισης των αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσθεισών εργασιών που συνοδεύουν το 1^ο έως και 8^ο ΠΠΑΕ του έργου.
15. Ο με την αρ.πρωτ. 5005/Ξ-ΔΤΕ-116/18-01-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 177.109,92 €, με Φ.Π.Α. ήτοι δαπάνης εργασιών 143.000,06 € σε ισοζύγιο με την σύμβαση και δαπάνης Φ.Π.Α. 34.109,86 €.
16. Το από 19-01-2017 Πρακτικό Νο1, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 1ο, αρ. πρωτ. 1/19-01-2017) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 70.043,23€, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 16.810,38€ και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 86.853,61€, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
17. Το από 19-01-2017 αίτημα για τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ.
18. Η αρ. 5812/124/16-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ τροποποίησης προϋπολογισμού υποέργου, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος για το έτος 2017 σε 263.963,53 € για να περιλάβει την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών καθώς και την αύξηση ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο του θέματος όπως φαίνεται στο κεφάλαιο Α είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και δόθηκε μία τελευταία παράταση στον ανάδοχο μέχρι τις 27-03-2017, προκειμένου να αποκαταστήσει κάποιες βλάβες που παρουσιάστηκαν είτε λόγω τροχαίων ατυχημάτων είτε λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο ανάδοχος διαπίστωσε τα εξής:

Α) Επαρχιακή Οδός 1: Κατά τη διάρκεια αλλαγής λαμπτήρων στην περιοχή διαπίστωσε διακοπή λειτουργίας τμημάτων ηλεκτροφωτισμού λόγω βραχυκυκλωμάτων στους οικισμούς Σελέρου και Λευκόπετρας. Οι βλάβες αυτές προκλήθηκαν πιθανώς από εισροή ύδατος και παγετό.

Επαρχιακή Οδός 8: Όμοια προβλήματα στον κόμβο Αβδήρων.

Εθνική Οδός 1: Όμοια προβλήματα στον κόμβο Σεβάθ.

Β) Στους ίδιους άξονες, βραχίονες επί φωτιστικών ιστών έχουν στραφεί και φωτιστικά έχουν καταστραφεί ή πέσει λόγω των ισχυρών ανέμων.

Γ) Στους ίδιους άξονες, υπαίθριοι πίνακες ηλεκτροφωτισμού έχουν υποστεί βλάβες τόσο στο σώμα του πίνακα όσο και στα εσωτερικά όργανα ασφάλειας και λειτουργίας λόγω παγετού, ανέμων καθώς και των συνεχών διακοπών ηλεκτροδότησης των τελευταίων ημερών.

Τα ανωτέρω τα ανέφερε ο ανάδοχος κατ' αρχάς προφορικά στην επίβλεψη, η οποία εν συνεχεία διενήργησε σχετικές αυτοψίες και επαλήθευσε τις βλάβες. Τέλος, ο ανάδοχος ανέφερε και εγγράφως τα ανωτέρω με το από 18-01-2017 έγγραφο του.

Πράγματι λοιπόν, και σύμφωνα με την αυτοψία της επίβλεψης στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι μέρες με ισχυρούς ανέμους και ολικό παγετό. Τον Ιανουάριο ακολούθησε νέα κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα (χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους, θερμοκρασίες υπό του μηδενός) και επανειλημμένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα ανωτέρω εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στις εγκαταστάσεις φωτισμού των κόμβων του οδικού δικτύου, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω και εκτός τούτου, κατέστρεψαν

τους λαμπτήρες ή προκάλεσαν βλάβες στα εσωτερικά όργανα έναυσης και λειτουργίας σε φωτιστικά διάσπαρτα σε όλο το οδικό δίκτυο. Αποτέλεσμα αυτών είναι είτε να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους το οδικό δίκτυο λόγω έλλειψης φωτισμού σε κόμβους είτε να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από επαφή με κατεστραμμένα pillar ή εκτεθειμένα καλώδια.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τις συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.

Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν όλα τα ανωτέρω. Ιδιαίτερως σε ότι αφορά στα φυσικά φαινόμενα, σύμφωνα με την Ε11/10 δεν μπορούν να θεωρηθούν "απρόβλεπτες περιστάσεις" φυσικά φαινόμενα (έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες...) εφ' όσον αυτά δεν ξεπερνούν τα μεγέθη σχεδιασμού ή τα συνήθως επικρατούντα ή αναμενόμενα στην περιοχή. Εν προκειμένω, τα καιρικά φαινόμενα από το τέλος Δεκεμβρίου έως σήμερα είναι εντονότερα των συνήθων και πράγματι χαρακτηρίστηκαν από την ΕΜΥ με ιδιαίτερες ονομασίες (ΑΡΙΑΔΝΗ, ΒΙΚΤΩΡ, κλπ)

Επί πλέον, το άρθρο 57 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος 8/27-3-96 « Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων έργων»

Στην εν λόγω Σύμβαση θα περιλαμβάνονται:

- 1) Μετρήσεις - έλεγχος εγκαταστάσεων -εντοπισμός βλαβών.
- 2) Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων υλικών, υπόγειων καλωδίων, φωτιστικών, ιστών, πινάκων και εσωτερικών οργάνων, κλπ.
- 3) Επανέλεγχος-δοκιμές εκτελεσθεισών εργασιών.

Μετά τα παραπάνω

Συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης **70.043,23 €** χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 48,98% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 57 του Ν 3669/08 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **70.043,23€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **16.810,38 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **86.853,61 €**.

Για την υλοποίηση των παραπάνω νέων εργασιών συντάσσεται το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών για να καθοριστούν οι τιμές μονάδας νέων εργασιών που απαιτούνται και είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Προστίθενται οι κάτωθι νέες τιμές

ΑΡΘΡΟ 1^ο /NT1.1: ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΑΡΘΡΟ 2^ο /NT1.2: ΟΔΟ Β-29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λ.π.) από σκυρόδεμα C16/20

ΑΡΘΡΟ 3^ο /NT1.3: ATHEN9415.5 Εκκένωση και επαναπλήρωση φρεατίου οδικού φωτισμού

ΑΡΘΡΟ 4^ο /NT1.4: NET ΗΛΜ 62.10.18 Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροϊστό

ΑΡΘΡΟ 5^ο /NT1.5: NET ΗΛΜ 62.20.30 Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U 21x1,5

ΑΡΘΡΟ 6^ο /NT1.6: ATHEN9384.2 Διάρθρωση βάσεως ιστού με αεροσυμπιεστή

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση α) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των **70.043,23€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **16.810,38 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **86.853,61 €** (24%), όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2^ο Α.Π.Ε. και στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) τον 2^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των **70.043,23€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **16.810,38 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **86.853,61 €** (24%), όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2^ο Α.Π.Ε. και στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 152/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**