

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 708/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» προϋπολογισμού 400.000,00€ α) Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 284.774,82€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 49,86%.  
β) Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 117.470,95€ με ΦΠΑ.  
γ) Την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 117.470,95 με ΦΠΑ, με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4297/16-9-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **1) Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος 6) **Πολίτης Αλέξιος** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 11) **Ζαμπουνίδης Ιωάννης** (αναπληρωματικό) μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ.: 1) **Γρανάς Αρχέλαος μέλος**, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τέταρτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 708 :** Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-7961/ 18-9-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-5450/04-07-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α..
6. Το με αριθμ. πρωτ. 159061/2912/10-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό πρωτ. 123185/10-11-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α.Δ.Α.: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44 και ΑΔΑΜ: 17REQ002290057) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στη ΣΑΕΠ 931 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ», με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100010 και προϋπολογισμό 400.000,00 με Φ.Π.Α..

7. Τη με αριθμ. 723/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών» και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (βάσει του άρθρου 9, παράρτημα ΙΙ, της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017), με χρήση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-1178-eba-2018-07-13-10:00:00.000000.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. Η-6462/06-08-2018 (Α.Δ.Α.Μ. 18PROC003559909) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου.

9. Τη με αριθμ. 1064/2018 (Α.Δ.Α. 6ΖΦΚ7ΛΒ-Ε3Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος 75730 και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 90007 ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 41,10 % (σαράντα ένα και δέκα %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 30-01-2019 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες.

10. Τη με αριθμ. 54/2019 (ΑΔΑ: 69ΡΨ7ΛΒ-ΣΨΚ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την οποία το εν λόγω έργο κατακυρώνεται στον οικονομικό φορέα ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α/Α καταθ. 90007 ως αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 41,10 % (σαράντα ένα και δέκα %) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με προσφερόμενη δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 235.612,62 € (με Φ.Π.Α. 24%).

11. Την με αριθμ. 8/2019 πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ροδόπης με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του εν λόγω έργου.

12. Το από 18-04-2019 Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών του Διαγωνισμού, που κατατέθηκαν με την από 16-04-2019 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», τα οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή να προσκομισθούν από τον οικονομικό φορέα με το υπ' αριθμ. Η-2821/05-04-2019 έγγραφό της, όπου βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου στον οποίο και κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 54/2019 (Α.Δ.Α. 69ΡΨ7ΛΒ-ΣΨΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ..

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-3905/17-05-2019 υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 235.612,62 € με Φ.Π.Α.

14. Την υπ' αριθμ. Η-6572/30-07-2019 Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο.

15. Την υπ' αριθμ. Η-7964/18-09-2019 Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο.

16. Τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, κλείνει δε στο συνολικό ποσό των 284.774,82€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 49,86%.

17. Την από 12-09-2019 εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου, του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εισήγηση.

18. Την με αρ. 29/2019 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που ομόφωνα αποδέχεται την Εισήγηση και γνωμοδοτεί Υπέρ της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε - 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ:

Η παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 94.734,64 € χωρίς ΦΠΑ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης αλλά κρίθηκε εντελώς απαραίτητη η εκτέλεσή τους με την έναρξη των εργασιών.

Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του οδοστρώματος της καθέτου της Εγνατίας Οδού στο Ε.Ο. 51.

Συγκεκριμένα η μελέτη προέβλεπε:

α) την αντικατάσταση ή συντήρηση τομών κατεστραμμένων αρμών στην ανωτέρω Ε.Ο.51.

β) την απόξεση του υφιστάμενου οδοστρώματος πάχους 8 εκ. και την αποξήλωση του ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάστηκε για την προστασία της μόνωσης των γεφυρών, στις δύο γέφυρες ανατολικά του Διδυμοτείχου.

Για την κατασκευή των ανωτέρω εργασιών έγινε και εγκρίθηκε μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για την εκτροπή της αυξημένης κυκλοφορίας, λόγω του καλοκαιριού, μέσα από την πόλη του Διδυμοτείχου για διάστημα μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Διάστημα άκρως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών (αποξήλωση υπαρχουσών ασφαλικών στρώσεων και σκυροδέματος, κατασκευή ασφαλικών σε στρώσεις των 5εκ. , αποξήλωση αρμών και επανακατασκευή τους).

Οι δύο αυτές γέφυρες, και συγκεκριμένα η μία που βρίσκεται πάνω από την σιδηροδρομική γραμμή και είναι μήκους 116μ και πλάτους 13μ και η άλλη που βρίσκεται πάνω από τον βιολογικό καθαρισμό μήκους 396μ και πλάτους 13μ, κατασκευάστηκαν προ εικοσαετίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των γεφυρών προβλέπεται η κατασκευή 4 εκατοστών τσιμεντοκονίας για την προστασία της υγραμόνωσης, κατασκευή 5 εκατοστών τάπητα κυκλοφορίας και 4 εκατοστών αντιολισθηρής στρώσης.

Λαμβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία υπόψη του ο μελετητής, και έχοντας υπόψη ότι ο αντιολισθηρός τάπητας λόγω φθοράς ήταν 3 εκατοστά, προέβλεπε την απόξεση του καταστρεμμένου ασφαλοτάπητα πάχους 8 εκ. και την αφαίρεση της ελαφρώς οπλισμένης τσιμεντοκονίας πάχους 4εκ..

Ακολουθώντας, προέβλεπε την κατασκευή 4 έως 5 εκατοστών ισοπεδωτικής στρώσης, την κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας σε πάχος 5 εκατοστών και τέλος την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης 4 εκατοστών.

Δηλαδή ένα συνολικό πάχος απόξεσης 12 εκατοστών ( 4 εκατοστά τσιμεντοκονίας, 5 εκατοστά τάπητα κυκλοφορίας και 3 εκατοστά αντιολισθηρής στρώσης και αντικατάστασή τους με στρώση 4 εκατοστών ισοπεδωτικής, 5 εκατοστών τάπητα κυκλοφορίας και 4 εκατοστών αντιολισθηρής στρώσης.

Μετά την εκτροπή της κυκλοφορίας και την έναρξη των εργασιών διαπιστώσαμε ότι το πάχος της ασφαλικής στρώσης που αποξηλώθηκε κατά το φρεζάρισμα ήταν της τάξης των 12 εκατοστών ενώ το πάχος της ελαφρώς οπλισμένης τσιμεντοκονίας κυμαινόταν από 12 έως 35 εκατοστά (πάχος υπερβολικά μεγάλο αντί των 4εκ. που αναμενόταν και που οφειλόταν σε προφανές σφάλμα κατά την κατασκευή των ανωτέρω γεφυρών).

Επί πλέον η ανωτέρω στρώση της τσιμεντοκονίας ήταν πλήρως κατεστραμμένη (εξ' ου και ο λόγος που δημιουργήθηκαν ρωγμές στο οδόστρωμα) και η αποξήλωσή της αδιαμφισβήτητα αναγκαία.

Η μελέτη για τη σύνταξη των προμετρήσεων στηρίχθηκε ορθά στις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής γεφυρών και από προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές.

Η κατάσταση όμως που προέκυψε κατά τις εργασίες απόξεσης των ασφαλικών στρώσεων και καθαίρεσης της τσιμεντοκονίας σε τέτοια μεγάλα πάχη και σε κατάσταση κατακερματισμού δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, κατά τη σύνταξη της μελέτης, πριν τη σύναψη της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών.

Πρόκειται για αντιμετώπιση εξαιρετικής περίπτωσης η οποία ήτο αδύνατο να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια ανάθεσης, η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες ενέσκησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της σύμβασης και καθιστούν επιβεβλημένη την τροποποίησή της. Είναι ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί σύμφωνα με τα διδάγματα και τους κανόνες της ανθρώπινης πείρας και λογικής και δεν απορρέει από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής. Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης λαμβανομένου υπόψη των διαθέσιμων μέσων, της φύσης και των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου έργου και των ορθών πρακτικών των αρχικώς κατασκευασθέντων γεφυρών.

Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4412/2016, άρθρο 132 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΗ περί «τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», πρόκειται περί επιτρεπτής τροποποίησης της σύμβασης, η οποία πληροί όλες της προϋποθέσεις του Νόμου και συγκεκριμένα οι εργασίες που αυξάνουν τη δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου:

Οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, όπως αναλυτικά αιτιολογήθηκαν παραπάνω.

Δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό αντικείμενο,

Δε μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης

Η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν συντάχθηκαν εκ νέου προμετρήσεις και προέκυψε αύξηση ποσοτήτων και δαπάνης για τις εργασίες αποξήλωσης του φθαρμένου ασφαλοτάπητα και της κατεστραμμένης τσιμεντοκονίας και για την κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης από ασφαλτόμιγμα.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις διαμορφώνουν την δαπάνη ανά ομάδα εργασιών ως εξής:

A. Η ομάδα των Τεχνικών έργων αυξάνεται κατά 5.955,44€.

B. Η ομάδα των ασφαλικών έργων αυξάνεται κατά 86.810,82 €.

Γ. Η ομάδα της σήμανσης-ασφάλειας δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Δ. Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών αυξάνεται κατά 9.227,91 €.

Η συνολική αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο είναι 94.734,64€ χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 49,86%.

Συνεπώς είναι αναγκαία η κατάρτιση της συμπληρωματικής σύμβασης ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και εντός του χρόνου που θα παραμείνει ο δρόμος αποκλεισμένος και τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας εντός της πόλης του Διδυμοτείχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ»:

α) Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 284.774,82€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 49,86% με συνολική αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 49,86%.

β) Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 117.470,95€ με ΦΠΑ.

β) Την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, ποσού 117.470,95 με ΦΠΑ, , το οποίο αναλύεται ως εξής:

1.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	76.543,82€
2.	Ε.Ο & Γ.Ε 18%	: 13.777,89€
3.	ΣΥΝΟΛΟ	: 90.321,71€
4.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	: 0,00€
5.	ΣΥΝΟΛΟ	: 90.321,71€
6.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	: 4.412,93€
7.	ΣΥΝΟΛΟ	: 94.734,64€
8.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	: 0,00€
9.	ΣΥΝΟΛΟ	: 94.374,64€
10.	ΦΠΑ 24%	: 22.736,31€
11.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	: 117.470,95€

Το θέμα παρακαλούμε να εισαχθεί ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα στην 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του επείγοντος ως εξής: Για την κατασκευή των εργασιών του έργου, έγινε και εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης και εργοταξιακής σήμανσης, αναγκαστικά μέσα από την πόλη του Διδυμοτείχου, για διάστημα μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Έτσι η αυξημένη κυκλοφορία της Ε.Ο 51 διέρχεται πλέον μέσα από την πόλη του Διδυμοτείχου, με αποτέλεσμα τη συμφόρηση του. Συνεπώς το έργο θα πρέπει να αποπερατωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου ώστε οι γέφυρες να δοθούν σε κυκλοφορία για να γίνει αποσυμφόρηση της πόλης του Διδυμοτείχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ»:

α) Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 284.774,82€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 49,86% με συνολική αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64€ χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 49,86%.

β) Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 117.470,95€ με ΦΠΑ.

β) Την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, ποσού 117.470,95 με ΦΠΑ, , το οποίο αναλύεται ως εξής:

12.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	76.543,82€
13.	Ε.Ο & Γ.Ε 18%	: 13.777,89€
14.	ΣΥΝΟΛΟ	: 90.321,71€
15.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	: 0,00€
16.	ΣΥΝΟΛΟ	: 90.321,71€
17.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	: 4.412,93€
18.	ΣΥΝΟΛΟ	: 94.734,64€
19.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	: 0,00€
20.	ΣΥΝΟΛΟ	: 94.374,64€
21.	ΦΠΑ 24%	: 22.736,31€
22.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	: 117.470,95€

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 708/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ**