

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 15/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 335/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της με αριθμό πρωτοκόλλου 1827/20-3-2007 Σύμβασης του έργου: «Διευθέτηση Χειμάρρου Κ. Νευροκοπίου», κατά 143.043,67 ευρώ με Φ.Π.Α. σε εφαρμογή της Απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ' και έγκριση από Οικονομικής Πλευράς του προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 1.651.514,66 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Ιουνίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/146491/2658/9-6-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 10) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 335:** Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, το υπ' αριθμ. πρωτ: 4860 /26-05-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της Οικονομικής και Διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: στ) **Ασκει το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, ι) Αποφασίζει για: iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία».**

2. Το Π.Δ.7/2013 ( ΦΕΚ 26Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β «Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης».

3. Το φάκελο με τα στοιχεία του έργου και ειδικότερα τα συνημμένα έγγραφα του φακέλου του έργου: 1. Προϋπολογισμός Μελέτης, 2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 3. 1<sup>η</sup> Θεομηνία, 4. 2<sup>η</sup> Θεομηνία, 5. Προέγκριση από Διαχειριστική Αρχή 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 6. Έγκριση από τεχνικής πλευράς 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 7. Προέγκριση από Διαχειριστική Αρχή 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 8. Έγκριση από τεχνικής πλευράς 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ 9. Τελική Επιμέτρηση με τις διορθώσεις, 10. Τελικός 8<sup>ος</sup> Λογαριασμός, 11. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, 12. Έγκριση

Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, 13. Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης, 14. Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων από Διαχειριστική Αρχή.

**4. Την απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής η οποία δέχεται εν μέρει την προσφυγή του αναδόχου αναλυτικά ως εξής:**

**α. αναγνωρίζει την ισχύ της Τελικής Επιμέτρησης όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ανάδοχο δηλ. χωρίς τις περικοπές που επέβαλε η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου στις υπερσυμβατικές εργασίες,**

**β. αναφέρει ότι για τη νομιμοποίηση και πληρωμή υπερσυμβατικών εργασιών μπορεί να συνταχθεί Α.Π.Ε. και μετά την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης,**

**γ. αναφέρει ότι το αίτημα του αναδόχου σχετικά με την καταβολή του αναλογούντος στις περικοπείσες εργασίες ποσού είναι πρόωρο και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο, δεδομένου ότι η πληρωμή οποιουδήποτε εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτεί την προηγούμενη πιστοποίηση του με την έγκριση σχετικού λογαριασμού, το δε διοικητικό εφετείο δεν δύναται να προβεί σε κρίση περί του ποσού που οφείλεται στον ανάδοχο.**

**5. Την με αριθμό 1129/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ', η οποία απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά της απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και καθιστά την απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής εκτελεστέα.**

#### **Α' ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2000-2006, Μέτρο: 1.11.2, Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ.: 109360, ΣΑΝΑ0083 – Κ.Α. Έργου: 2006ΝΑ00830003
2. Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.500.000 Ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Δημοπρασία: 21-8-2006
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: 1-9-2006, Πρακτικό 38<sup>ο</sup>, Θέμα 6<sup>ο</sup>, αριθμ. απ. 248 της Ν.Ε. του Ν.Σ. Δράμας.
5. Ανάδοχος: Ανέστης Καραντινίδης
6. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): 5,00 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό: 1827/20-3-2007
8. Ποσόν σύμβασης: 1.425.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
9. Ημερομηνία Περάιωσης: 20-12-2008
10. Προϋπολογισμός 1<sup>ης</sup> Θεομηνίας: 2.630,58 € χωρίς Φ.Π.Α., 3.130,39 € με Φ.Π.Α. (19%)
11. Έγκριση 1<sup>ης</sup> Θεομηνίας: αριθμ.πρωτ.4367/15-11-2007 απόφαση Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Προϋπολογισμός 2<sup>ης</sup> Θεομηνίας: 28.647,80 € χωρίς Φ.Π.Α., 34.090,88 € με Φ.Π.Α. (19%)
13. Έγκριση 2<sup>ης</sup> Θεομηνίας: αριθμ.πρωτ.4536/21-02-2008 απόφαση Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Προϋπολογισμός 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 1.268.650,67 χωρίς Φ.Π.Α., 1.509.694,30 με Φ.Π.Α. 19%)
15. Προέγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: αριθμ. πρωτ.15106/1902/16-10-2008 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής
16. Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: αριθμ.πρωτ.6159/10-11-2008 απόφαση Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Προϋπολογισμός 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 1.268.650,67 χωρίς Φ.Π.Α., 1.509.694,30 με Φ.Π.Α. 19%)
18. Προέγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ: αριθμ. πρωτ.17228/1902/19-11-2008 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής
19. Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ: αριθμ.πρωτ.6713/3-12-2008 απόφαση Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
20. Τελικός Λογαριασμός – Τελικό Κόστος Έργου πριν την Δικαστική Απόφαση, 8η Εντολή Πληρωμής 19-12-2008: 1.267.622,68 χωρίς Φ.Π.Α., 1.508.470,99 με Φ.Π.Α. 19%
21. Τελική Επιμέτρηση Διορθωμένη: 18-02-2009
22. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής: 16-07-2010
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής: αριθμ.πρωτ.2232/26-08-2010 απόφαση Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
24. Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης: 27-05-2010 από το Νομάρχη Δράμας
25. Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων: αριθμ. πρωτ.5931/1902/30-08-2010 απόφαση Τελικού Δικαιούχου Διαχειριστικής Αρχής
26. Απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής η οποία δέχεται εν μέρει την προσφυγή του αναδόχου αναλυτικά ως εξής:
  - α. αναγνωρίζει την ισχύ της Τελικής Επιμέτρησης όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ανάδοχο δηλ. χωρίς τις περικοπές που επέβαλε η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου στις υπερσυμβατικές εργασίες,
  - β. αναφέρει ότι για τη νομιμοποίηση και πληρωμή υπερσυμβατικών εργασιών μπορεί να συνταχθεί Α.Π.Ε. και μετά την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης,
  - γ. αναφέρει ότι το αίτημα του αναδόχου σχετικά με την καταβολή του αναλογούντος στις περικοπείσες εργασίες ποσού είναι πρόωρο και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο, δεδομένου ότι η πληρωμή οποιουδήποτε εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτεί την προηγούμενη πιστοποίηση του με την έγκριση

σχετικού λογαριασμού, το δε διοικητικό εφετείο δεν δύναται να προβεί σε κρίση περί του ποσού που οφείλεται στον ανάδοχο και δεν προβλέπει τόκους υπερημερίας.

27. Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ', η οποία απορρίπτει την αίτηση αναιρέσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά της απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και καθιστά την απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής εκτελεστέα.

28. Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» σύμφωνα με την 8η Τελική Εντολή Πληρωμής που υπογράφηκε από την υπηρεσία στις 19-12-2008, ανέρχεται στο ποσόν των 1.508.470,99 € με ΦΠΑ.

29. Η δαπάνη των εργασιών που αναγνωρίζουν την ισχύ τους οι προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις και πρέπει να πληρωθεί είναι 143.043,67 € με ΦΠΑ.

30. Το συνολικό Οικονομικό Αντικείμενο του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.382.980,48 € χωρίς το Φ.Π.Α. και (1.508.470,99+143.043,67) 1.651.514,66 € με το Φ.Π.Α..

## **Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Μήκος χειμάρρου που διευθετήθηκε 860 μέτρα περίπου.

1. Αύξηση της κλίσης του χειμάρρου.
2. Διαμόρφωση της διατομής του σε τραπεζοειδή (όχι σταθερή σε όλο του το μήκος), με εκσκαφές και κατασκευή επιχωμάτων.
3. Προστασία των πρानών με επένδυσή τους με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ). Τα προστατευτικά έργα από συρματοκιβώτια αποτελούνται από δύο τμήματα: το θεμέλιο και το κύριο σώμα, με το οποίο επενδύονται τα πρानή. Τα συρματοκιβώτια γεμίζονται με πέτρες. Το συρματοπλεγμά έχει βρόγχους εξαγωνικού σχήματος. Το γενικό πάχος της επένδυσης είναι 0,50 μ. Το μήκος της βάσης είναι 4,00 μέτρα, ενώ το κεκλιμένο μήκος της επένδυσης του πρानού είναι 7,20 μέτρα. Για λόγους αισθητικής στο 3<sup>ο</sup> τμήμα προβλέπεται πρानές με ενδιάμεση στο ύψος των 2,00 μ. μπαγκίνα πλάτους 2,00 μ.
4. Ο πυθμένας του χειμάρρου καθαρίσθηκε και επιχώθηκε μέχρι την τελική στάθμη.
5. Στην περιοχή της Δ5 διατομής και συγκεκριμένα από το σημείο ΦΔ45 μέχρι το ΦΔ50 κατασκευάσθηκε στο δεξί πρानές τοίχιο αντιστήριξης σε απόσταση 2,20 μ. από το φρύδι. Στη συγκεκριμένη θέση τα οικόπεδα βρίσκονται χαμηλότερα από το προβλεπόμενο φρύδι του πρανού. Ακόμη κατασκευάσθηκαν δύο τοίχιο αντιστήριξης και στα δύο πρानή του χειμάρρου αμέσως ανάντι της υφιστάμενης οδογέφυρας.

## **Γ. ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την δαπάνη των εργασιών του έργου που αν και περιέκοψε η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τον έλεγχο της από 18-02-2009 Τελικής Επιμέτρησης διότι η αξία τους υπερέβαινε το ισοζύγιο του Προϋπολογισμού του έργου και δεν υπήρχε δυνατότητα να συνάψουμε Συμπληρωματική Σύμβαση, η Απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ' τις αναγνώρισε ως νόμιμες και επομένως πληρωτέες.

## **Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικείμενου της με αριθμό πρωτ. 1827/20-3-2007 Σύμβασης, σε εφαρμογή της Απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ', με την έγκριση από Οικονομικής Πλευράς του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκύπτει:

- Από το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της Οικονομικής και Διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: στ) **Ασκει το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, ι) Αποφασίζει για: iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.**
- Από το Π.Δ.7/2013 ( ΦΕΚ 26Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και την ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ:

**ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 690/2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1129/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ'**

ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β «Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης».

**Ε. Οι ποσότητες των εργασιών που αναγνωρίστηκαν ως νόμιμες βάσει των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων και πρέπει να πληρωθούν είναι οι παρακάτω:**

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 690/2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1129/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ'						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	M.M.	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης όπως υποβλήθηκαν τον ανάδοχο	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης μετά την διόρθωση από την Υπηρεσία	Ποσότητες που περικόπηκαν από την Υπηρεσία
<b>1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ</b>						
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	1	m3	7.278,51	6.392,01	886,50
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	8	m3	37.035,48	26.000,00	11.035,48
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	12	m3	1.653,64	1.589,89	63,75
<b>2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>						
4	Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	19	m3	266,34	205,10	61,24
5	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογειών έργων	20	kgr	24.505,38	23.172,66	1.332,72
6	Λιθοριπές προστασίας κοίτης και πρανών, με λίθους συλλέκτους, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες).	21	m3	13.065,46	5.715,43	7.350,03

**ΣΤ. Η Δαπάνη των εργασιών που αναγνωρίστηκαν ως νόμιμες βάσει των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων και πρέπει να πληρωθούν**

υπολογίστηκαν βάσει των τιμών μονάδος, την έκπτωση και τους συντελεστές αναθεώρησης της με αριθμό πρωτ. 1827/20-3-2007 σύμβασης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ», χωρίς την προσθήκη τόκων υπερημερίας διότι δεν προβλεπόταν τόκοι υπερημερίας στις δικαστικές αποφάσεις όπως παρακάτω:

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α. Τ.	Μ.Μ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
						Μερική	Ολική
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ</b>							
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	1	m3	886,50	0,50	443,25	
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	8	m3	11.035,48	1,70	18.760,32	
3	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	12	m3	63,75	18,70	1.192,13	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>20.395,69</b>	<b>20.395,69</b>
<b>2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>							
4	Σκυρόδεμα σπλισμένο, κατηγορίας C20/25 βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	19	m3	61,24	93,50	5.725,94	
5	Σιδηρούς σπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	20	kgr	1.332,72	0,73	972,89	
6	Λιθοριπές προστασίας κοίτης και πρανών, με λίθους συλλέκτους, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες).	21	m3	7.350,03	9,00	66.150,27	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>72.849,10</b>	<b>72.849,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>93.244,79</b>
<b>ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%</b>							<b>4.662,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>88.582,55</b>
<b>ΓΕ&amp;ΟΕ 18,00%</b>							<b>15.944,86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>104.527,41</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008</b>							<b>6.817,78</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008</b>							<b>4.012,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>115.357,80</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>							<b>27.685,87</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>143.043,67</b>

**Ζ. Το συνολικό κόστος του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.651.514,66 € με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
Γενικό άθροισμα δαπανών	859.669,00	988.619,27	988.619,27
Αφαιρείται η έκπτωση 5%	42.983,45	49.430,96	49.430,96
Άθροισμα δαπανών μετά την έκπτωση	816.685,55	939.188,31	939.188,31
ΓΕ & ΕΟ 18%	147.003,40	169.053,90	169.053,90
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ & ΕΟ	963.688,95	1.108.242,20	1.108.242,20
Απρόβλεπτα	144.553,34	0,09	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	1.108.242,29	1.108.242,29	1.108.242,20
Θεομηνία απόφαση αρ.πρ. 4367/14-11-2007	0,00	2.630,58	2.630,58
Θεομηνία απόφαση αρ.πρ. 4536/21-2-2008	0,00	28.647,80	28.647,80
Δαπάνη αναθεώρησης	89.236,70	129.130,00	128.102,10
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 690/2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1129/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ'			115.357,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	1.197.478,99	1.268.650,67	1.382.980,48
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 19% ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2008	227.521,01	241.043,63	262.766,29
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 5% (ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΠΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 24%) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΝ 115.357,80 ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ			5.767,89
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.	227.521,01	241.043,63	268.534,18
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με Φ.Π.Α.)	1.425.000,00	1.509.694,30	1.651.514,66

#### **Η. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Η αύξηση του Οικονομικού του αντικειμένου ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά 1.651.514,66-1.425.000,00 = 226.514,67 Ευρώ οφείλεται:

1. στη Θεομηνία απόφαση αρ.πρ. 4367/14-11-2007	2.630,58
2. στη Θεομηνία απόφαση αρ.πρ. 4536/21-2-2008	28.647,80
3. στην αύξηση της Αναθεώρησης	38.865,40
4. στο Φ.Π.Α. 19% των ανωτέρω τριών αυξήσεων	13.327,32
5. στην αύξηση που προκύπτει από την δαπάνη της απόφασης του Δικαστηρίου	115.357,80

6. στο Φ.Π.Α. 24% της δαπάνης της απόφασης του Δικαστηρίου	27.685,87
Μείωση Απροβλέπτων με ΦΠΑ	-0,11
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>226.514,66</b>

Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ**» σύμφωνα με την 8<sup>η</sup> Τελική Εντολή Πληρωμής που υπογράφηκε από την υπηρεσία στις 19-12-2008, ανέρχεται **στο ποσόν των 1.508.470,99 € με ΦΠΑ.**

Η δαπάνη των εργασιών που αναγνωρίζει την ισχύ τους η απόφαση 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, η οποία οριστικοποιήθηκε με την με αριθμό 1129/2020 απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας τμήμα Στ', όπως υπολογίσθηκε ανωτέρω και πρέπει να πληρωθεί είναι **143.043,67 € με ΦΠΑ.**

Επομένως το συνολικό Οικονομικό Αντικείμενο του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **1.382.980,48 € χωρίς το Φ.Π.Α. και (1.508.470,99+143.043,67) 1.651.514,66 € με το Φ.Π.Α..**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικείμενου της με αριθμό πρωτ. 1827/20-3-2007 Σύμβασης, **κατά 143.043,67€ με ΦΠΑ**, σε εφαρμογή της Απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ', και την έγκριση από Οικονομικής Πλευράς του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού **1.382.980,48 € χωρίς το Φ.Π.Α. και (1.508.470,99+143.043,67) 1.651.514,66 € με το Φ.Π.Α..**

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικείμενου της με αριθμό πρωτ. 1827/20-3-2007 Σύμβασης, κατά 143.043,67€ με ΦΠΑ, σε εφαρμογή της Απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ', και την έγκριση από Οικονομικής Πλευράς του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 1.382.980,48€ χωρίς το Φ.Π.Α. και (1.508.470,99+143.043,67) 1.651.514,66€ με το Φ.Π.Α..

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 335/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ – ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**