

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1006/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 5^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με Α/Α 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037584, προϋπολογισμού μελέτης 335.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00μ.μ.** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/387273/5488/23-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 4) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμπράμ Αχμέτ και Ζιμπίδης Γεώργιος.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1006: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 12496/15-12-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1775/25-02-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 991/24-02-2021 Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

7. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4961/28-05-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2715/27-05-2021 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
8. Την υπ' αριθμ. 836/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6940/16-12-2021 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
9. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3304/01-04-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 1589/28-03-2022 Προέγκριση 4^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
10. Την υπ' αριθμ. 420/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 4^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3147/03-06-2022 Προέγκριση 5^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 4^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
11. Την από 16-11-2022 αίτηση 5^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
12. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7605/14-12-2022 Προέγκριση 6^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 5^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110023.
Απόφαση ένταξης της Πράξης 941/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω4Σ37ΛΒ-ΟΤΒ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037584.

- Προϋπολογισμός Μελέτης : 335.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία : 03-03-2020.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 18^ο, αρ. απόφασης 299/08-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έλεγχος νομιμότητας: Απόφαση υπ' αριθ. 8696/14-07-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 41,62% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 8348/24-08-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «157.727,45 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «195.582,04 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-02-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 1^η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες : 23-06-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 2^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-12-2021.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 3^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-06-2022.
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Προθεσμίας περαίωσης μετά την 4^η παράταση κατά έξι (6) μήνες : 23-12-2022.
- Αιτούμενη Παράταση : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023.

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «**ΚΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**» ευσταθούν, διότι :

- Για τη σύνδεση και τη λειτουργία της εγκατεστημένης αντλίας θερμότητας αέρα - νερού έχει υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ αίτημα για νέα παροχή Νο 6. Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης παροχής σε Νο 6 προϋποθέτει την κατασκευή εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ καινούργιου υποσταθμού στην περιοχή, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η διαδικασία παραχώρησης του χώρου από την ΕΤΑΔ ΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ (διαδικασία που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα).

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 138.349,88 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 17.544,62 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 5^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με Α/Α 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037584, προϋπολογισμού μελέτης 335.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5^η παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με Α/Α 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5037584, προϋπολογισμού μελέτης 335.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1006/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**