

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 427/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960», προϋπολογισμού 12.450.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Μαΐου 2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** στο γραφείο 103 του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ύστερα από την Δ.Δ ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/145886/2709/15-5-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Μετά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 427: Εισηγούμενη το τριακοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 126509/1670/28-04-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».

3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).

5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

6. Την από 24-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ:20SYMV007703384 συνολικού ποσού 6.868.691,54€ και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

7. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών, ακριβέστερες προμετρήσεις ποσοτήτων των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της Υπηρεσίας, β) Την ενσωμάτωση (με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) τριών (3) νέων εργασιών οι οποίες δεν προβλεπόταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, γ) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου.

8. Την υπ' αριθ. 4/πρ. 2/12-4-2023 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου

9. Την υπ' αριθ. 2509/27-4-2023 Προέγκριση 3^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ με Α/Α 1 της Πράξης: "Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου" με κωδικό ΟΠΣ: 5003961 (προέγκριση του 1ου ΑΠΕ).

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ του υποέργου «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960», συνολικής δαπάνης 7.560.000,00€ εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 4.603.743,18 €, δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε. 828.673,77€, δαπάνη απροβλέπτων 85.486,16€, δαπάνη αναθεώρησης 578.871,08€ και επί πλέον 1.463.225,81€ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σε αύξηση κατά 10,06% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, λόγω της αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων ενώ η **συμβατική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο**, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης. **Η αύξηση του συμβατικού ποσού οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης.**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960» προϋπολογισμού 12.450.000,00 ευρώ, που είναι αυξημένος κατά 691.308,46€ (10,06%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας, μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960» προϋπολογισμού 12.450.000,00 ευρώ, που είναι

αυξημένος κατά 691.308,46€ (10,06%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 427/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**