

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 598/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι», αρχικός προϋπολογισμός έργου 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14-07-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/213350/3720/10-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Εξακουστός Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος).

Κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος Μουλατζά Ταρκάν.

Μετά τη συζήτηση του 34^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Μετά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5420/04-07-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 04-07-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο: δημοπρατήθηκε την **08-12-2021** και κατακυρώθηκε στον «**ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΔΕ**» με μέση έκπτωση **61,22%**. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις **02-07-2021** με συνολική συμβατική δαπάνη **387.789,89** ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τα εγκριθέντα 1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ, απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. **10956/13-10-2022** απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με την δαπάνη του έργου να κλείνει στο ποσό των **387.789,89 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την σύμβαση του έργου .

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την κάλυψη της απολογιστικής δαπάνης προμήθειας ασφάλτου και.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν **1.000.000,00** ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2. Η σύμβαση μετά την έκπτωση του **61,22 %** που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου υπογράφηκε για **387.789,89** ευρώ με τον Φ.Π.Α.

3. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. **10956/13-10-2022** απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με την δαπάνη του έργου να κλείνει στο ποσό των **387.789,89 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την σύμβαση του έργου .

3. Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των **563.417,49 €** για εργασίες, δαπάνη ασφάλτου, και Φ.Π.Α. σε αύξηση κατά **175.627,70 €** σε σχέση με την σύμβαση του έργου .

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η **01-07-2022** και ο ανάδοχος με την από 20-06-2022 αίτησή του ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022

από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ δηλαδή μέχρι **06-12-2022**.

Γνώμη Εισηγητού:

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου **152 του Ν. 4938/22** και τις **ερμηνευτικές εγκυκλίους 294537/25-09-22 & 414733/28-12-22**

Συγκεκριμένα η μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας για την συντήρηση τμημάτων της εθνικής οδού Νο 57 Δράμας – Κ. Νευροκοπίου και συγκεκριμένα από τον κόμβο προς Βύλακα έως και την είσοδο του οικισμού Γρανίτη και από την έξοδο αυτού και προς Κ. Νευροκόπι. Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζεται η ανάγκη κάλυψης της απολογιστικής δαπάνης της αξίας προμήθειας της ασφάλτου

1. Ομάδα Α Ασφαλτικά

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν γίνεται καμία αλλαγή στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές εγκρίθηκαν και εκτελέστηκαν με τον 1^ο ΑΠε.

Στις τιμές των μονάδων εργασιών όπως αυτές συμβασιοποιήθηκαν και πληρώθηκαν εφαρμόζεται η μείωση της τιμής για την αφαίρεση του κόστους προμήθειας της ασφάλτου με μείωση της ομάδας σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ κατά **31.234,37 €**

2. Ομάδα Β Σήμανση - Ασφάλεια

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν γίνεται καμία αλλαγή στην Β' ομάδα.

Για την αντιμετώπιση λοιπόν της αύξησης της δαπάνης προμήθειας της ασφάλτου και σύμφωνα με το άρθρο **152 του Ν. 4938/22** και τις **ερμηνευτικές εγκυκλίους 294537/25-09-22 & 414733/28-12-22** που αναφέρουν: «*Κατ' εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών δύναται να καθορίζονται α) ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά, β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον η προμήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα μετά την 1η.1.2022. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από αύξηση της τιμής των ανωτέρω πρώτων υλών ή της ποσότητας αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που αποζημιώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, λόγω της συμπερίληψης των άνω υλικών, δεν καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης, υπό την έννοια του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» και*

α) το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη και ο υπολογισμός της αξίας ασφάλτου απολογιστικά και

β) Το γεγονός ότι η δαπάνη των εργασιών, με τη δαπάνη απολογιστικής αξίας ασφάλτου (**178.505,07 €**) ανέρχονται συνολικά σε **563.417,49 € με ΦΠΑ**, υπερβαίνουν τις συμβατικές πιστώσεις του έργου (**387.789,79 € με ΦΠΑ**) και επομένως απαιτείται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης για την καταβολή της στον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς Βύλακα έως Κ. Νευροκόπι», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με συνολικό ποσό 563.417,49€ για εργασίες, απολογιστική αξία ασφάλτου και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση του έργου κατά 175.627,70 €.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με συνολικό ποσό 563.417,49€ για εργασίες, απολογιστική αξία ασφάλτου και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση του έργου κατά 175.627,70€.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 598/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**