

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 892/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», προϋπολογισμού 5.152.000,00 με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 46^{ου} θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 892: Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 290425/3820/21-9-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Μετά από τη διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας, και με την υπ' αρ. 639/8-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., ανατέθηκε στην ένωση Οικονομικών Φορέων «Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» η κατασκευή του έργου του θέματος. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας γέφυρας μήκος 153 m στον ποταμό Λίσσο, επί της της δευτερεύουσας επαρχιακής οδού «Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά». Το έργο, συμβατικό προϋπολογισμού 2.495.498,97 €, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με ΚΑΕ 2018ΕΠΟ3110023.

Με την υπ' αρ. 4027/14-12-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., με τον οποίο η δαπάνη του έργου παρέμεινε στο ποσό των 2.495.498,97 €, εκ των οποίων το ποσό των 1.943.369,22 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 68.416,62 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 713,33 € αφορά τη δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 482.999,80 € αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα στο Νομό Ροδόπης την περίοδο 11-12 και 27 Ιανουαρίου 2021, το σύνολο των τμημάτων του έργου που βρίσκονταν στο στάδιο κατασκευής των χωματουργικών εργασιών και των στρώσεων οδοστρωσίας, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ παράλληλα ο Δήμος Αρριανών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μετά από Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με προμετρητικά σφάλματα και αναγκαίες κατασκευαστικές προσαρμογές προκάλεσαν αυξομειώσεις στις ποσότητες των άρθρων ενώ κρίθηκε επιβεβλημένη η προσθήκη τεσσάρων νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αύξηση των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών και συνεπακόλουθα των αντίστοιχων ποσών, μαζί με την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης που παρατηρείται τα τελευταία έτη, προξένησαν μια γενικότερη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι ανάγκη να διαμορφωθεί στο ποσό των 3.151.532,11 €. Από αυτό το ποσό, 2.881.614,16 € αποτελούν το αντικείμενο του 2ου Α.Π.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 269.917,95 € αποτελούν το αντικείμενο της τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης.

Ως εκ τούτου και σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, απαιτείται η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου, αλλά και η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης του έργου. Καθώς τόσο ο 2ος Α.Π.Ε. και τα Πρωτοκόλλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, όσο και η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης απαιτείται η έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής (σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ.7 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021), η παρούσα Εισηγήση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ.

Συνοπτικά, η εικόνα των προτεινόμενων μεταβολών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

	Αρχική Σύμβαση	2^{ος} Α.Π.Ε.	Τροποποίηση Σύμβασης	Μεταβολή %
Συμβατικό αντικείμενο	1.749.378,99 €	2.011.768,88 €	185.374,67 €	
Απρόβλεπτα	262.406,85 €	16,96 €	0,00 €	
Σύνολο	2.011.785,84 €	2.011.785,84 €	185.374,67 €	9,21 %
Αναθεωρήσεις	713,33 €	312.096,55 €	32.301,10 €	
Σύνολο	2.012.499,17 €	2.323.882,39 €	217.675,77 €	
ΦΠΑ	482.999,80 €	557.731,77 €	52.242,18 €	
ΣΥΝΟΛΟ	2.495.498,97 €	2.881.614,16 €	269.917,95 €	

Επί πλέον :

- Οι «επί έλασσον δαπάνες» της κάθε ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών, ούτε αθροιστικά το ποσό του 10% της δαπάνης της Αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες και δεν χρησιμοποιούνται για πληρωμή νέων εργασιών.
- Οι επί έλασσον εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην Αρχική σύμβαση.
- Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. υλοποιείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, δεν επηρεάζεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και γίνεται πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης.
- Η ανάλωση των απροβλέπτων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ.3 του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς με το εν λόγω κονδύλιο καλύφθηκαν οι δαπάνες που κατέστησαν απαραίτητες για την αριότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με την αρ. 9/πρ. 6/8-9-2023 Γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε θετικά τόσο για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» του 2^{ου} Α.Π.Ε., όσο και για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» διατύπωσε επίσης θετική γνώμη με το αρ.πρωτ. 6187/20-9-2023 έγγραφό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ύψους 2.011.785,84 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ενώ η αύξησή του στο ποσό των 2.881.614,16 € οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Β) για την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 9,21 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», προϋπολογισμού 5.152.000,00 με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 892/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**