

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 424/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην επαρχιακή οδό Ίμερου Γλυφάδας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24-5-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/153186/2751/17-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος. οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 424: Εισηγούμενος το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 152931/2164/17-5-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 36 .
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρου 376 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο «Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους».
3. Την από 30-7-2012 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

1. Ν. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ (Στατική Μελέτη Τεχνικών Έργων)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ (Τοπογραφική – Συγκοινωνιακή Μελέτη)
3. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ (Υδραυλική Μελέτη)
4. ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (Περιβαλλοντική Μελέτη)
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (Γεωλογική Μελέτη)
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ (Γεωτεχνική Μελέτη)

με συνολική αμοιβή 201.238,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η αρχική πρόταση προέβλεπε τη μελέτη γέφυρας 8 ανοιγμάτων με συνολικό μήκος 240μ καθώς και τις προσβάσεις σε αυτήν, συνολικού μήκους 1.200 μέτρων, επί επιχώματος εντός της ευρείας κοίτης του ποταμού Λίσσου και κατάντη της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης της επαρχιακής οδού Ίμερος - Γλυφάδα.

Έως το 2014 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι μελέτες στα προβλεπόμενα στάδια και πληρώθηκαν 3 λογαριασμοί συνολικού ύψους 138.273,20 ευρώ + Φ.Π.Α.:

- Τοπογραφική μελέτη (πληρώθηκε το 67,25%)
- Συγκοινωνιακή προμελέτη (πληρώθηκε το 31,11%)
- Προμελέτη και τμήμα οριστικής μελέτης Τεχνικών (πληρώθηκε το 73,85%)
- Υδραυλική μελέτη (πληρώθηκε το 80,00%)

Μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (πληρώθηκε το 80,50%)

Γεωλογική μελέτη (πληρώθηκε το 70,00%)

Γεωτεχνική μελέτη (πληρώθηκε το 100,00%)

4. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών και πρόσθετων απαιτήσεων και πιο συγκεκριμένα :

α. για έργα κατηγορίας Α, η ΜΠΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνει επιπλέον την πρόταση οριοθέτησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 140055/2017 για περίοδο επαναφοράς πλημμύρας $T=100$ έτη,

β. απαίτηση σύνταξης νέας Υδραυλικής μελέτης με χρήση των όμβριων καμπυλών όπως προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,

γ. απαίτηση διερεύνησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων σε υδάτινα σώματα επί των οποίων γίνονται επεμβάσεις σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ (Νοέμβριος 2016) και

δ. λήψη υλικών από νέες θέσεις απόληψης σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Θράκης μέχρι την υλοποίηση του βασικού μέτρου M12B0905 «Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης υλικών για τις ανάγκες τεχνικών έργων».

Όλα τα ανωτέρω προέκυψαν ως απαιτήσεις μεταγενέστερα τόσο της δημοπράτησης της μελέτης όσο και της αρχικής υποβολής των μελετών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προτάθηκε αλλαγή στο σχεδιασμό που είχε να κάνει με προσθήκη 6 ανοιγμάτων επιπλέον της αρχικής πρότασης, δηλαδή γέφυρα συνολικού μήκους 400μ και 14 ανοιγμάτων σε σχέση με την αρχική προσέγγιση που αφορούσε σε γέφυρα 240μ και 8 ανοιγμάτων, ενώ θα έπρεπε να τροποποιηθούν και οι υπόλοιπες μελέτες (Υδραυλική, Συγκοινωνιακή και Περιβαλλοντική) σε συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν χωρίς επιπλέον αμοιβή.

5. Την υπ' αρ. 219/πρ. 13/6-4-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ-Θ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. συνολικού ποσού 362.305,71€ (293.296,57€ για εργασίες + 69.009,14€ για Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης και β) η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 114.782,82€ (92.058,44€ για εργασίες + 22.724,38€ με Φ.Π.Α.).

6. Την υπ' αρ. 175937/23-6-2022 παραπομπή της Απόφασης 219/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ-Θ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης/ Δ/ση Διοίκησης/ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 7 Ν.2839/2000 δεδομένου ότι η Απόφαση κρίθηκε μη νόμιμη.

7. Το ότι η Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 ουδέποτε εξέτασε την ανωτέρω υπ' αριθ. 175937/23-6-2022 παραπομπή της Απόφασης 219/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ-Θ.

8. Το ότι ο Βασικός Μελετητής – Συντονιστής και εκπρόσωπος της Σύμπραξης Νικόλαος Μωυσιάδης απεβίωσε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση : α) Τη διάλυση της από 30-7-2012 Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην επαρχιακή οδό Ιμέρου Γλυφάδας».

β) την εκ νέου σύνταξη φακέλου σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που προέκυψαν και επαναδημοπράτηση της μελέτης χρησιμοποιώντας στοιχεία των μελετών που ήδη εκπονήθηκαν (Τοπογραφική – Περιβαλλοντική – Γεωλογική).

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: α) Τη διάλυση της από 30-7-2012 Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην επαρχιακή οδό Ιμέρου Γλυφάδας».

β) την εκ νέου σύνταξη φακέλου σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που προέκυψαν και επαναδημοπράτηση της μελέτης χρησιμοποιώντας στοιχεία των μελετών που ήδη εκπονήθηκαν (Τοπογραφική – Περιβαλλοντική – Γεωλογική).

Μειοψήφησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κουρτίδης και Κατερίνα Μποδούρογλου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας ότι για λόγους τυπικούς, θα έπρεπε να έχει καταγγελθεί η σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 424/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**