

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 20/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 434/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του υποέργου «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ431 (υποέργο 48), Κωδικό MIS 5200839 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» και δικαιούχο την «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-5-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/161909/2898/24-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος.

**Απόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 434** : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 154042/3398/21-5-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **176760/7603** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία εκδόθηκε στις: 31.12.2020.
9. Την υπ' αριθμό **184529/2441/06.11.2019** (ΑΔΑ: Ω79Υ7ΛΒ-ΙΣΔ και ΑΔΑΜ: 19REQ005822342) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου

«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» και τίτλο υποέργου: «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**» με κωδικό Κ.33 και πίστωση 1.200.000,00 €.

10. Την με αριθμό **407/29.06.2021 (16/2021 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για ακύρωση της με αριθμό 177/2021 απόφαση της Ο.Ε. και έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ7ΛΒ-Γ98).

11. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **158714** που διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πύλης με URL [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), και της επέκτασης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα.

12. Την με αριθμό **673/26.10.2021 (26/2021 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: ΩΥ2Υ7ΛΒ-ΥΡ6).

13. Την με αριθμό **57/07.02.2022 (3/2022 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποίο μειοδότης αναδείχθηκε αρχικά ο οικονομικός φορέας «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με προσφορά δαπάνης εργασιών **464.625,05 χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 52,21%(ΑΔΑΜ 22ΑWRD010068657 και ΑΔΑ: 9ΒΘΕ7ΛΒ-Ε0Σ).**

14. Την υπ' αριθμ. **6/2022** Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος.

15. Την από **19.04.2022 (αρ. πρωτ. Εισερχ. 116253/3662/20.04.2022)** αίτηση της κ. Στυλιανής Κωνσταντινίδου με την οποία αιτήθηκε τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος της, επικαλούμενη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστεί η σύμβαση ως ιδιαιτέρως απαχθείς, δηλαδή μη κανονική για την εκτέλεση της, καθώς και την από 26.05.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 153002/4828/26.05.2022) αίτηση περί νέας κοστολόγησης του έργου.

16. Την με αρ. πρωτ. **153002/4828/01.06.2022** εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων προς την Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 46 του Ν 4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» με προσφορά δαπάνης **600.542,69€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **38,10%** προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

17. Την από **390/2022 (πρακτικό 22/2022)(ΑΔΑ:9ΣΗΦ7ΛΒ-704)** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία αφενός εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» επειδή λόγω ανωτέρας βίας δεν ήταν δυνατή η κανονική εκτέλεση αυτής, αφετέρου αποφασίστηκε η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 46 του Ν 4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» με προσφορά δαπάνης **600.542,69€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **38,10%** προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

18. Το με αρ. πρωτ. **181154/5728/20.06.2022** έγγραφο με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, την εν λόγω απόφαση, σε όλους τους προσφέροντες ενώ παράλληλα παρασχέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία και κλήθηκε ο δεύτερος οικονομικός φορέας κατά σειρά μειοδοσίας «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**», να υποβάλει εντός προθεσμίας **δέκα (10)** ημερών τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης,

αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

19. Την με αριθμό **499/2022 (πρακτικό 28/2022) (ΑΔΑ : 623Τ7ΛΒ-ΙΡΟ)** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (β) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : **“Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας”** και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό φορέα : **«ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ»**, με προσφορά δαπάνης **εργασιών 600.542,69€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση, τριάντα οκτώ και δέκα επί τοις 100% (38,10 %).**

20. Το με αριθ. πρωτ. **222274/6986/26.07.2022** έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της σύμβασης.

21. Το με αρ. πρωτ. **256750/7952/30.08.2022** έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αρ. **499/2022** αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.-Θ.

22. Την υπ. αριθμ. 26/2022 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος.

23. Την με αρ. πρωτ.: **291406/8955/07.10.2022** υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011385096.

24. Η με αριθμ. πρωτ. **280184/8596/12.09.2023** απόφαση έγκρισης **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** συνολικής δαπάνης **744.672,93€ με Φ.Π.Α.** δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου.

25. Η με αριθμ. **760/2023 (πρακτικό 32/2023, ΑΔΑ : 912Α7ΛΒ-ΧΧΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση **1<sup>ης</sup> τροποποίησης** της απόφασης ένταξης του υποέργου : **«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας»** για την ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό εντός του ορίου του **15% σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016**, αναλυτικά, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των **744.672,93€** στο ποσό των **856.299,40€** το οποίο χρηματοδοτείται από τον άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

26. Η με αριθμ. πρωτ. **281313/8626/08.11.2023** απόφαση έγκρισης **2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** συνολικής δαπάνης **744.672,93€ με Φ.Π.Α.** δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου.

27. Η με αρ. πράξης **104<sup>η</sup> /19.12.2023 (8<sup>η</sup> συνεδρίαση)** σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας για ην έγκριση του **3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** του έργου: **«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας»** που αφορά την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου από το ποσό των **744.672,94€** στο ποσό των **849.235,12€ με Φ.Π.Α.** λόγω αναθεώρησης και απολογιστικών της ασφάλτου.

28. Η με αριθμ. **263/2024/04.04.2024 (ΑΔΑ: 63ΚΜ7ΛΒ-ΗΗΥ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ για έγκρισης **3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** συνολικής δαπάνης **849.235,12€ με Φ.Π.Α.** λόγω αναθεώρησης και απολογιστικής αποζημίωσης της ασφάλτου για ασφαλιστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το β’ εξάμηνο του 2022.

29. Η με αρ. πράξης **21<sup>η</sup> /30.04.2024 (2<sup>η</sup> συνεδρίαση)** σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας για ην έγκριση του **4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** του έργου: **«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας»** που αφορά την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά **14,99%** δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου είναι στο ποσό των **960.861,59€ με Φ.Π.Α.**

Και επειδή:

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ431 (υποέργο 48) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.200.000,00€. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ με κωδικό MIS: **158714** και ΑΑ Υποέργου: **48.**

- Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 λόγω αύξησης αντικειμένου εργασιών κατά 14.99% (χωρίς απολογιστικά ασφάλτου & αναθεώρησης) εξαιτίας εκτάκτων αναγκών ανακατασκευής τμημάτων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.

	Αρχική Σύμβαση(€)	Εγκεκριμένος 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ(€)	Εγκεκριμένος 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ(€)	Εγκεκριμένος 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ(€)	Προτεινόμενος 4 <sup>ος</sup> ΑΠΕ(€)	Διαφορές αρχικής σύμβασης με 4 <sup>ο</sup> ΑΠΕ(€)
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά:	416.653,18	458.765,34	462.140,22	445.737,96	<b>509.346,64</b>	(+)92.693,46

Ομάδα Ε – Σήμανση- Ασφάλεια:	22.138,80	17.831,40	17.831,40	17.831,40	<b>18.468,35</b>	(-)3.670,45
<b>Γενικό άθροισμα δαπανών :</b>	438.791,98	476.596,74	479.971,62	463.569,36	<b>527.814,99</b>	(+)89.023,01
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	78.982,56	85.787,41	86.394,89	83.442,48	<b>95.006,70</b>	(+)16.024,14
<b>Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :</b>	<b>517.774,54</b>	<b>562.384,85</b>	<b>566.366,51</b>	<b>547.011,84</b>	<b>622.821,69</b>	<b>(+)105.047,15</b>
Απρόβλεπτα :	77.666,18	3.982,36	0,0	0,0	<b>11.642,17</b>	(-)66.024,01
Απολογιστικά με ΓΕ+ΟΕ:	4.521,03	2.176,18	2.176,18	2.176,18	<b>4.745,50</b>	(+)224,47
Απολογιστικά Δαπάνης Ασφάλτου	0,0	0,0	0,0	97.430,04	<b>97.430,04</b>	(+)97.430,04
Αναθεώρηση :	580,94	32.000,00	32.000,00	38.248,98	<b>38.248,98</b>	(+)37.668,04
Φ.Π.Α.24% :	144.130,25	144.130,25	144.130,25	164.368,09	<b>185.973,21</b>	(+)41.842,97
<b>Σύνολο με ΦΠΑ:</b>	<b>744.672,93</b>	<b>744.672,94</b>	<b>744.672,94</b>	<b>849.235,12</b>	<b>960.861,59</b>	<b>(+)216.188,66</b>

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του υποέργου, «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ 431 (υποέργο 48), **Κωδικό MIS 52000839** του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)**» και δικαιούχο την «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025, με αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω επέκτασης συμβατικού αντικειμένου κατά (14,99), δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι στο ποσό των **960.861,59€ με Φ.Π.Α.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του υποέργου, «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ 431 (υποέργο 48), **Κωδικό MIS 52000839** του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)**» και δικαιούχο την «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025, με αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω επέκτασης συμβατικού αντικειμένου κατά (14,99), δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι στο ποσό των **960.861,59€ με Φ.Π.Α.**

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Δελησταμάτης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 434/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**