

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 22/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 478/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Επισκευή, συντήρηση του κτιρίου του δημοσίου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Δράμας» του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/179839/3151/7-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) ) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 478:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5784/31-5-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.
6. Την υπ' αρ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

8. Την υπ' αρ. 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β'/02-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
9. Την υπ' αρ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
10. Τον από 27-05-2024 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
11. Την από 30-05-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (3<sup>ο</sup> Πρακτικό 2024 / θέμα 1<sup>ο</sup>) για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1.ε του Ν. 4412/2016.
12. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

## Α' ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι υποέργο με Α/Α Δ.4 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531 (Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης υπ' αριθ. πρωτ. 88575/1188/24-05-2019, ΑΔΑ: Ω4ΓΗ7ΛΒ-05Δ και ΑΔΑΜ: 19REQ005010528).

- Προϋπολογισμός Μελέτης : 340.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας.
- Έγκριση Μελέτης : Απόφαση 9843/28-09-2020 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπρασία : 23-02-2021.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 12/2021, απόφαση 314/24-05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθ. 142693/15-07-2021 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «Κ/Ξ ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 48,10% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 8156/31-08-2021.
- Ποσόν Σύμβασης : «142.308,19 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «176.462,16 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως: Δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι και 28-02-2023.
- Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (απόφαση **12140/30-11-2022** της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας), προϋπολογισμού **176.462,16 €** με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Βεβαίωση περαίωσης εργασιών (12470/14-12-2022).
- Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης (21-12-2022).
- Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (απόφαση **7611/13-07-2023** της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας), προϋπολογισμού **184.130,50 €** με ΦΠΑ, αυξημένου κατά 7.668,34 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
- Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής (απόφαση υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ **3036/27-03-2024** της Αναπληρ. Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας).
- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (απόφαση υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ **4481/30-04-2024** της Αναπληρ. Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας).
- Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ, προϋπολογισμού 219.997,95 € με ΦΠΑ, αυξημένου κατά 43.535,79 € (ή ποσοστό 24,67%) ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, και αυξημένου κατά 35.867,45 € (ή ποσοστό 19,48%) ως προς τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης.

## Β' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται αποκλειστικά για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα με :

**Α)** την υπ' αρ. **359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ.

23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»,

**Β)** την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών,

**Γ)** την υπ' αρ. **166653/27-05-2022** (ΦΕΚ 2735/Β'/02-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»,

**Δ)** την υπ' αρ. **Δ11/334219/25-10-2022** (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Η δαπάνη εργασιών με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 120.538,60 € (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) αυξημένη κατά 15.722,42 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και σε ισοζύγιο ως προς τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε 219.997,95 € με ΦΠΑ, αυξημένο κατά 43.535,79 € (ή ποσοστό 24,67%) ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, και αυξημένο κατά 35.867,45 € (ή ποσοστό 19,48%) ως προς τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	104.816,18	120.538,60	120.538,60	120.538,60
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	18.866,91	21.696,95	21.696,95	21.696,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	123.683,09	142.235,55	142.235,55	142.235,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.552,46	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	142.235,55	142.235,55	142.235,55	142.235,55
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	72,64	72,64	72,64	28.998,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	142.308,19	142.308,19	142.308,19	171.233,55
ΠΡΙΜ άρθρο 154 Ν. 4938/2022			6.184,15	6.184,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			148.492,34	177.417,70
Φ.Π.Α. 24%	34.153,97	34.153,97	35.638,16	42.580,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	176.462,16	176.462,16	184.130,50	219.997,95

#### ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € μειωμένο κατά 18.552,46 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και σε ισοζύγιο ως προς τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

#### ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 28.998,00 € αυξημένο κατά 28.925,36 € ως προς την Αρχική Σύμβαση, τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

#### Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 42.580,25 € αυξημένο κατά 8.426,28 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και αυξημένο κατά 6.942,09 € ως προς τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

#### ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι αυξημένος κατά 43.535,79 € (ή ποσοστό 24,67%) ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, και αυξημένος κατά 35.867,45 € (ή ποσοστό 19,48%) ως προς τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 177.417,70 € χωρίς ΦΠΑ, 42.580,25 € για ΦΠΑ και 219.997,95 € μαζί με το ΦΠΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 184.040,43 € με ΦΠΑ.

### Γ΄ ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ' αρ. **359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β' /20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, την υπ' αρ. **166653/27-05-2022** (ΦΕΚ 2735/Β' /02-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και την υπ' αρ. **Δ11/334219/25-10-2022** (ΦΕΚ 5565/Β' /31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους-Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες-Εξουσιοδοτικές διατάξεις» αναφέρεται ότι :

«1. α)...

β)...

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.....».

Εφόσον λοιπόν, ο 3ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ**» για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ**» για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 478/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**