

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 499/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 1ου υποέργου «Ενεργειακή αναβάθμιση επιμελητηρίου Δράμας» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση επιμελητηρίου Δράμας» για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/188653/3274/14-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 499: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 6078/06-06-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1775/25-02-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 991/24-02-2021 Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
7. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4961/28-05-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι

(6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2021, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2715/27-05-2021 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

8. Την υπ' αριθμ. 836/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6940/16-12-2021 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

9. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3304/01-04-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 1589/28-03-2022 Προέγκριση 4^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

10. Την υπ' αριθμ. 420/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 4^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2022, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3147/03-06-2022 Προέγκριση 5^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 4^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

11. Την υπ' αριθμ. 1006/28-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 5^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2023, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 7605/14-12-2022 Προέγκριση 6^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 5^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

12. Την υπ' αριθμ. 531/23-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 6^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-12-2023, μετά την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3587/09-06-2023 Προέγκριση 7^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 6^{ης} παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

13. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

14. Την με αριθμ. πρωτ. 3097/05-06-2024 Προέγκριση 8^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ου} Α.Π.Ε.) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

- Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1 με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110023.

Απόφαση ένταξης της Πράξης 941/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω4Σ37ΛΒ-ΟΤΒ στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037584.

- Προϋπολογισμός μελέτης : 335.000,00 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση Μελέτης : απόφαση 7661/23-11-2018 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας
- Δημοπράτηση : 03-03-2020.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό 18^ο/2020, απόφαση 299/08-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ' αριθ. 8696/14-07-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ανάδοχος : «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 41,62% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. πρωτ. 8348/24-08-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : 157.727,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και 195.582,04 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσεως : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-02-2021.
- Έγκριση 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά τέσσερις (4) μήνες έως 23-06-2021: απόφαση 1775/25-02-2021 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

- Έγκριση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά έξι (6) μήνες έως 23-12-2021: απόφαση 4961/28-05-2021 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Έγκριση 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά έξι (6) μήνες έως 23-06-2022: απόφαση 836/21-12-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών προϋπολογισμού 195.582,04 € με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση: απόφαση 3304/01-04-2022 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Έγκριση 4^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά έξι (6) μήνες έως 23-12-2022: απόφαση 420/20-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έγκριση 5^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά έξι (6) μήνες έως 23-06-2023: απόφαση 1006/28-12-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Έγκριση 6^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως κατά έξι (6) μήνες έως 23-12-2023: απόφαση 531/23-06-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Βεβαίωση περάτωσης εργασιών : απόφαση 13133/13-12-2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης (21-12-2023).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται :

- A) για να «τακτοποιήσει» τις ποσότητες των εργασιών ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις τελικώς εκτελεσθείσες (δηλαδή με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης) και
 Β) για να καλύψει **τη δαπάνη της Αναθεώρησης**, σύμφωνα με :

- την υπ' αρ. **359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»,
- την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών,
- την υπ' αρ. **166653/27-05-2022** (ΦΕΚ 2735/Β'/02-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και
- την υπ' αρ. **Δ11/334219/25-10-2022** (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Η δαπάνη εργασιών (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 117.093,02 € παρουσιάζοντας μείωση κατά 9.949,92 € ως προς τον 1^ο Α.Π.Ε. και αύξηση κατά 2.344,03 € ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 201.027,83 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.445,79 € (ή ποσοστό 2,78%) ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε., αναλυόμενο ως εξής:

| | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1 ^{ος} ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 114.748,99 | 127.042,94 | 117.093,02 |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18% | 20.654,82 | 22.867,73 | 21.076,74 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 135.403,81 | 149.910,67 | 138.169,76 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 20.310,57 | 5.803,71 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 155.714,38 | 155.714,38 | 138.169,76 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 2.013,07 | 2.013,07 | 23.949,46 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 157.727,45 | 157.727,45 | 162.199,22 |
| Φ.Π.Α. 24% | 37.854,59 | 37.854,59 | 38.908,61 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 195.582,04 | 195.582,04 | 201.027,83 |
|-----------------|------------|------------|------------|

Επισημαίνουμε ότι με τον 2^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών. Το ποσό των επί ελάσσον δαπανών που ανέρχεται σε 9.949,92 € (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) και σε 11.740,90 € (μετά Γ.Ε. & Ο.Ε.) προκαλεί την ισόποση μείωση της σύμβασης.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € μειωμένο κατά 20.310,57 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και κατά 5.803,71 € ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 23.949,46 € αυξημένο κατά 21.936,39 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 38.908,61 € αυξημένο κατά 1.054,02 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι αυξημένος κατά 5.445,79 € (ή ποσοστό 2,78%) ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ. Το συνολικό του οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 162.199,22 € χωρίς ΦΠΑ, 38.908,61 € ΦΠΑ και 201.027,83 € μαζί με το ΦΠΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί έξι (6) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 138.349,88 € (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και 171.510,61 € (χωρίς αναθεώρηση, με ΦΠΑ).

Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να «τακτοποιήσει» τις ποσότητες των εργασιών ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις τελικώς εκτελεσθείσες και για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ' αρ. **359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, την υπ' αρ. **166653/27-05-2022** (ΦΕΚ 2735/Β'/02-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και την υπ' αρ. **Δ11/334219/25-10-2022** (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους-Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες-Εξουσιοδοτικές διατάξεις» αναφέρεται ότι :

«1. α)...

β)...

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης,

απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α....»

Εφόσον λοιπόν, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να «τακτοποιήσει» τις ποσότητες των εργασιών ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις τελικώς εκτελεσθείσες και για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 1^{ου} υποέργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ**» για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 1^{ου} υποέργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ**» για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 499/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**