

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 36/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 842/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δικτύου στην περιοχή του Δ. Προσοτσάνης», λόγω αναθεώρησης, προϋπολογισμού έργου 837.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26-9-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/302123/4963/20-9-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 842:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 10648/17-9-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. **Πρόγραμμα χρηματοδότησης :** Κατόπιν της υπ' αριθμ. 43972/1-7-2022 πρόσκλησης της Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) και τις τροποποιήσεις αυτής, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέταξε, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 84454/12-12-2022 Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ), την πράξη «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 -16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», με δύο υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 1 είναι η «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δικτύου στην περιοχή του Δ. Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 837.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. **Προϋπολογισμός μελέτης :** 837.300,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

3. Δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: **23PRC012085853 2023-02-06** .

4. Υπ' αριθμ. **844/31-01-2023** Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: **93ΧΖ7ΛΒ-ΙΣ9**).

5. Υπ' αριθμ. **164/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: **96Κ17ΛΒ-Ω7Ι**) έγκρισης του Πρακτικού I της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου» του οικονομικού φορέα «**Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε**».

6. Υπ' αριθμ. **357/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: **6ΚΒ67ΛΒ-ΨΝΡ ΑΔΑΜ: 23ΑWRD01971107 2023-06-28**) έγκρισης του Πρακτικού II της Επιτροπής του Διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ με την υπ' αριθμ. **89278/21-06-2023**(ΑΔΑ: **Ψ7ΒΧΟΡ1Υ-ΑΔΦ**) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ.

7. Ιδιωτικό συμφωνητικό : 8271/7-07-2023 (ΑΔΑ: **63Υ27ΛΒ-ΥΘΖ** ΑΔΑΜ: **23SYMV013165926 2023-07-27**).
8. Ποσόν σύμβασης : **607.653,21€** χωρίς ΦΠΑ, και **753.489,98€** με ΦΠΑ.
9. Ημερομηνία Περαιώσης : 27-07-2024.
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με την υπ αριθμ. 13304/20-12-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
11. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης και μόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε με συνολικό ποσό 847.223,70€ για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. αυξημένο σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 93.733,72€ .

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Για το έργο: “ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δικτύου στην περιοχή του Δ. Προσοτσάνης”, εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε με συνολικό ποσό 847.223,70€ για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. αυξημένο σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 93.733,72€

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 842/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**