

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 883/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», με αρχικό προϋπολογισμό 916.723,15 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/320147/5168/4-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 309987/7182/27-09-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%), τα οποία συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 157050/4424/17-06-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.
9. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας ΑΜΘ» (συνέχιση του

έργου: 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100006) με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 (ΜΙΣ: 5200839) – Υποέργο 43.

10. Την με αριθμό 199/2023 (ΑΔΑ: ΨΒΝ17ΛΒ-ΚΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε α) η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι η μοναδική ενεργή προσφορά της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» για το έργο δαπάνης 798.414,22 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης 990.033,63 €, με μέση έκπτωση 1% έχει κριθεί ως ασύμφορη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Έδρας) και β) η επαναδημοπράτηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡ-ΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της περίληψης διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος.

11. Την υπ' αρ. 929/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5Α7ΛΒ-Β2Π) απόφαση της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.», με προσφορά δαπάνης εργασιών 739.292,86 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση (8,36%), ήτοι συνολικά 916.723,15 € με Φ.Π.Α. (24%).

12. Το υπ' αρ. 159754/01-12-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την νομιμότητα της υπ' αριθμό: 929/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

13. Την υπ' αρ. 1/2024 πράξη του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος, σύμφωνα με τον οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος

14. Την με αρ. πρώτ: **69033/1541/05.03.2024** υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: **24ΣΥΜΝ014368011** ποσού 916.723,15 € με Φ.Π.Α

Και επειδή:

α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ431 (υποέργο 43) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.000.000,00€.

β. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος και τη βελτίωση στοιχείων ασφαλείας σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του ορεινού όγκου του Νομού Καβάλας. Η φθορά της επιφάνειας των οδοστρωμάτων είναι συνεχής, πρώτον λόγω παλαιότητας και δεύτερον λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τα λατομεία της περιοχής και κρίνεται απαραίτητη η συντήρησή τους.

γ. Υπάρχει ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης για ποσό 383.276,85 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 42%) σύμφωνα παρ.1 του αρ. 132 του Ν.4412/2016, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στο ορεινό δίκτυο του νομού Καβάλας που προέκυψαν κατά το διάστημα σύνταξης της μελέτης μέχρι την υλοποίηση του και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Οι ανάγκες αφορούν κυρίως σε ενίσχυση της σύνθεσης των ασφαλικών οδοστρωμάτων (τροποποιημένη άσφαλτος) και σε εφαρμογή τους σε εκτεταμένες επιφάνειες, ώστε να καλυφθούν οι έντονες φθορές που προκαλούν οι συχνές διελεύσεις βαρέων οχημάτων από τα παρακείμενα λατομεία. Επιπλέον στο ορεινό δίκτυο της ΠΕ Καβάλας πραγματοποιείται συχνή αλατοδιανομή κατά τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα την ραγδαία φθορά των οδοστρωμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για όλους τους ανωτέρω λόγους και κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και συγκεκριμένα κατά τις εργασίες φρεζαρίσματος της οδού διαπιστώθηκε η μεγάλη φθορά της βάσης της οδού λόγω παλαιότητας, γεγονός που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Οι πιο πρόσφατες επεμβάσεις στην συντήρηση του εν λόγω δικτύου είναι **πέρα των σαράντα ετών** και η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που εκτιμούσε η υπηρεσία, κατά την διάρκεια σύνταξης της μελέτης.

δ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του 1ου ΑΠΕ, σε ποσοστό 42% και συγκεκριμένα κατά το ποσό των **383.276,85 €** με ΦΠΑ 24% όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί, απαιτείται η υποβολή μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου από το ποσό των **916.723,15 €** στο ποσό των **1.300.000 €**, ώστε ακολούθως εγκριθεί με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ο **1ος ΑΠΕ** του έργου.

ε. Τέλος πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου γ) του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που είναι σωρευτικά οι ακόλουθες : αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

	Δαπάνη προ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24%	Σύνολο (€)
Αρχικός Π/Υ	806.451,61	193.548,39	1.000.000
Υπογραφείσα Σύμβαση	739.292,86	177.430,29	916.723,15
Αιτούμενος Τροποποιημένος Π/Υ	1.048.387,1	251.612,90	1.300.000
Αύξηση (ως προς την σύμβαση)	309.094,24	74.182,61	383.276,85
Αύξηση συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό:			42%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή υποβολής αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), του υποέργου, «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ**», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ 431 (υποέργο 43), (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100006)» με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 της ΣΑΝΠ 431 και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των **916.723,15€** στο ποσό των **1.300.000 €** το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), του υποέργου, «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ**», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ 431 (υποέργο 43), (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100006)» με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 της ΣΑΝΠ 431 και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των 916.723,15€ στο ποσό των 1.300.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 883/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**